

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Nº	DESIGNACIÓN DE CAPÍTULOS	CANTIDADES EN PROYECTO	OBRA REALMENTE EJECUTADA
01	EDIFICACIÓN: Edificio y patio		
01.01	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	22.211,64	22.211,64
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	14.924,1	32.436,72
01.03	CIMENTACIÓN	87.827,59	21.428,13
01.04	ESTRUCTURA	260.439,10	227.010,91
01.05	CUBIERTAS	112.068,08	116.185,34
01.06	FACHADAS	83.188,92	88.413,20
01.07	ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES	103.104,84	113.240,29
01.08	PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS	79.119,21	79.119,21
01.09	CARPINTERÍA INTERIOR	20.972,58	20.972,58
01.10	CARPINTERÍA EXTERIOR	24.217,46	24.671,45
01.11	VIDRIO	48.336,62	48.336,62
01.12	FALSOS TECHOS	13.957,38	13.957,38
01.13	VARIOS	8.800,97	9.633,51
02	INSTALACIONES: Edificio y patio		
02.01	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA		
02.01.01	PUESTA A TIERRA	1.441,27	1.441,27
02.01.02	GENERAL	7.767,23	7.767,23
02.01.03	CUADROS ELÉCTRICOS	5.828,40	5.828,40
02.01.04	ILUMINACIÓN Y EMERGENCIAS	17.894,42	17.894,42
02.01.05	DISTRIBUCIÓN	26.899,10	26.899,10
02.01.06	PUNTOS ELÉCTRICOS	19.802,98	19.802,98
02.01.07	DOMÓTICA	13.802,35	13.802,35
02.02	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA		
02.02.01	DISTRIBUCIÓN	9.798,53	9.798,53
02.02.02	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	8.829,28	8.183,72

02.03	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y SOLAR	46.456,20	46.456,20
02.04	INSTALACIÓN P.C.I.	1.780,74	1.780,74
02.05	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO	17.661,93	17.661,93
02.06	INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN	61.005,04	57.062,84
02.07	INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES		
02.07.01	CANALIZACIONES PARA SISTEMAS DE	2.954,30	2.954,30
02.07.02	TELECOMUNICACIONES RED DE VOZ Y DATOS	8.957,38	8.957,38
02.07.02	SISTEMA DE MEGAFONÍA	5.920,62	5.920,62
02.07.02	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSIÓN	2.011,42	2.011,42
03	URBANIZACIÓN INTERIOR		
03.01	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	14.512,81	14.512,81
03.02	PAVIMENTOS	20.146,86	17.099,60
03.03	JARDINERÍA	1.920,72	1.920,72
03.04	SANEAMIENTO	19.009,55	19.009,55
03.06	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO	670,37	670,37
03.07	VARIOS	5.278,16	5.278,16
04	GESTIÓN DE RESIDUOS	15.920,80	169.534,40
05	SEGURIDAD Y SALUD	28.103,79	28.103,79
06	PRECIOS NUEVOS		37.010,48

IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL (con o sin pluses)

1.243.002,74

1.366.943,38

EL CONTRATISTA



EL ARQUITECTO TÉCNICO

MARTINEZ DE
SARRIA ORTEGA
LUIS ALBERTO -
16252363B

Firmado digitalmente
por MARTINEZ DE
SARRIA ORTEGA LUIS
ALBERTO - 16252363B
Fecha: 2020.08.28
10:16:27 +02'00'

EL ARQUITECTO

RAMON
RUIZ-CUEVAS
PEÑA

Firmado digitalmente por RAMON
RUIZ-CUEVAS PEÑA
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Herritar ziurtagiria -
Certificado de ciudadano,
cn=RAMON RUIZ-CUEVAS PEÑA,
givenName=RAMON, sn=RUIZ-
CUEVAS PEÑA,
serialNumber=16245425L
Fecha: 2020.09.01 11:27:43 +02'00'