

INSTALACION DE ASEO AUTOLAVABLE EN EL PUERTO DE ELANTXOBE

[illegible]

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACION DE ASEO AUTOLAVABLE EN EL PUERTO DE ELANTXOBE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 LOSA +INSTALACIONES DE ACOMETIDA									
02.01	UD PICADO Y EXCAVACION DE TERRENO PARA SOLERA Picado de solera existente y excavación y reperfilado de terreno actual a cotas necesarias para solera de aseo (hacer nivelación aproximada de una superficie 4000mm x 2500mm + 1,20m + 1,10m En la unidad se encuentran incluida la pp de materiales, maquinaria, mano de obra y elementos necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso el transporte a vertedero si fuera necesario así como la parte proporcional de medidas de protección para la ejecución de la unidad.	1				1,00			
							1,00	1.800,00	1.800,00
02.02	M2 M2 SOLERA DE HORMIGÓN DE 15CMS Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón (HA-30/P/20/IIIa+Qb). Del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido (método de vertido según características y necesidades de la obra, grúa, bomba etc.), rastrelado, nivelado según cotas y pendientes de proyecto, i/encofrado, i/ejecución de juntas de dilatación y retracción (cada 3 m en zonas estrechas y largas, cada 25 m2 en zonas amplias, en encuentros con paramentos verticales y encuentros con rejillas sumidero) y armado con malla electrosoldada 15x15x6 de acero B-500 T (cuantía aproximada 2,5 kg/m2), p.p. de solapes, separadores, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. En la unidad se encuentran incluida la pp de materiales, maquinaria, mano de obra y elementos necesarios para la correcta ejecución de la unidad, el transporte a vertedero si fuera necesario así como la parte proporcional de medidas de protección para la ejecución de la unidad así como la parte proporcional de medidas de protección para la ejecución de la unidad.	1	15,00			15,00			
							15,00	120,00	1.800,00
02.03	PA Pa MATERIAL DE ACOMETIDA DE INSTALACIONES instalación de la acometida de instalaciones al aseo conforme con las especificaciones de Proyecto En la unidad se encuentran incluida la pp de materiales, maquinaria, mano de obra y elementos necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso el transporte a vertedero si fuera necesario así como la parte proporcional de medidas de protección para la ejecución de la unidad. nota: la acometida del abastecimiento lo ejecutará el ayuntamiento de Elantxobe.	1				1,00			
							1,00	6.653,30	6.653,30
02.04	M2 LEVANTE 1/2 ASTA L. PERFORADO 11,5 cm.	1				1,00			
							1,00	65,00	65,00
02.05	M2 RASEO TALOCHADO DE MORTERO DE CEMENTO								

INSTALACION DE ASEO AUTOLAVABLE EN EL PUERTO DE ELANTXOBE

INSTALACION DE ASEO AUTOLAVABLE EN EL PUERTO DE ELANTXOBE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 ACOMETIDA DE INSTALACIONES									
SUBCAPÍTULO 03.01 PLUVIALES									
03.01.01	ML ZANJA PLUVIALES								
	Zanja paraPLUVIALES con maquina retro ex cav adora								
	En la unidad se encuentran incluida la pp de materiales, maquinaria, mano de obra y elementos ne- cesarios								
	para la correcta ejecución de la unidad, incluso el transporte a vertedero si fuera necesario así como la parte proporcional de medidas de protección para la ejecución de la unidad.								
	1/3 ZANJA	0,33	12,00				3,96		
								3,96	237,60
03.01.02	ML CANALIZACIÓN PLUVIALES								
	Tubería D.125MM teja SN4 totalmente instalada.								
	En la unidad se encuentran incluida la pp de materiales, maquinaria, mano de obra y elementos ne- cesarios								
	para la correcta ejecución de la unidad, incluso el transporte a vertedero si fuera necesario así como la parte proporcional de medidas de protección para la ejecución de la unidad.								
	5.00								
	Presupuestos anteriores						10,00		
								10,00	450,00
03.01.03	UD ENTRONQUE A ARQUETA EXISTENTE								
	Modificación de arqueta existente mediante entronque.								
	En la unidad se encuentran incluida la pp de materiales, maquinaria, mano de obra y elementos ne- cesarios								
	para la correcta ejecución de la unidad, incluso el transporte a vertedero si fuera necesario así como la parte proporcional de medidas de protección para la ejecución de la unidad.								
	1						1,00		
								1,00	250,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PLUVIALES.....									937,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACION DE ASEO AUTOLAVABLE EN EL PUERTO DE ELANTXOBE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO									
03.02.01	ML ZANJA SANEAMIENTO								
	Zanja para PLUVIALES con maquina retro excavadora								
	En la unidad se encuentran incluida la pp de materiales, maquinaria, mano de obra y elementos necesarios								
	para la correcta ejecución de la unidad, incluso el transporte a vertedero si fuera necesario así como la parte proporcional de medidas de protección para la ejecución de la unidad.								
	1/3 ZANJA	0,33	12,00			3,96			
							3,96	60,00	237,60
03.02.02	ML CANALIZACIÓN FECALES								
	Tubería D.160MM teja SN4 totalmente instalada.								
	En la unidad se encuentran incluida la pp de materiales, maquinaria, mano de obra y elementos necesarios								
	para la correcta ejecución de la unidad, incluso el transporte a vertedero si fuera necesario así como la parte proporcional de medidas de protección para la ejecución de la unidad.								
	5.00	1	10,00			10,00			
							10,00	55,00	550,00
03.02.03	UD ENTRONQUE A ARQUETA EXISTENTE								
	Modificación de arqueta existente mediante entronque.								
	En la unidad se encuentran incluida la pp de materiales, maquinaria, mano de obra y elementos necesarios								
	para la correcta ejecución de la unidad, incluso el transporte a vertedero si fuera necesario así como la parte proporcional de medidas de protección para la ejecución de la unidad.								
		1				1,00			
							1,00	250,00	250,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO.....									1.037,60

INSTALACION DE ASEO AUTOLAVABLE EN EL PUERTO DE ELANTXOBE

INSTALACION DE ASEO AUTOLAVABLE EN EL PUERTO DE ELANTXOBE

INSTALACION DE ASEO AUTOLAVABLE EN EL PUERTO DE ELANTXOBE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CABINA ASEO AUTOLAVABLE									
04.01	UD CABINA ASEO AUTOLAVABLE CON URINARIOS MOD. LORKE M12								
	Suministro e instalación de 1 cabina de aseo autolimpiable con urinario exterior de 3 plazas modelo LORKE M12 o similar , de estructura de acero galvanizada y acabado en material acero corten. Monobloque de medidas 3960x2250x2323 y dimensiones según norma de accesibilidad (radio de giro 1,80 metros). Totalmente colocado y funcionando. • Revestimiento interior en acero inoxidable. • Puerta de acceso al habitáculo blindada de acero inoxidable, provista de un sistema de cierre mediante electroimán. La apertura puede realizarse desde el interior mediante un pulsador, o desde el exterior por medio de un telemando a disposición del personal de mantenimiento de la instalación. • 2 Luces naturales, de emergencia y artificial empotradas. Inodoro. Asiento de acero inoxidable tipo inglés con asiento fijo, sistema de lavado, desinfectado y secado después de cada servicio. • El mecanismo de auto-limpieza está formado por 6 salidas de agua a presión sobre asiento y por una salida de aire caliente. 4 salidas de agua para el suelo. Descarga de cisterna automática a la salida de la cabina. • Barra de apoyo fija y abatible realizadas en acero inoxidable. Percha. Espejo de acero inoxidable irrompible. • Lavabo, lavamanos con GRIFO de acero inoxidable activado mediante exposición de las manos bajo una fotocélula. Expendedor de jabón manual y secamanos. • Distribuidor de servilletas de papel higiénico biodegradable, herméticamente cerrado para impedir combustión. • Extractor de aire con una capacidad de ventilación suficiente de acuerdo a la normativa aplicable. • Limpieza del suelo después de cada servicio mediante agua. • El aseo dispone de un sistema de señalización junto a la puerta, que informa del estado de funcionamiento del aseo, e informa al usuario@ si el aseo está disponible, ocupado o fuera de servicio. • Urinario exterior de 3 plazas realizado en acero inoxidable. • Local Técnico de acceso por el interior con al menos 800mm de fondo. Cuadro eléctrico y panel hidráulico con disposición opuesta. Manguera para mantenimiento y lote de consumibles. • Incluso portes, medios auxiliares (grúa), programador de cierre y apertura para establecimiento de horario de uso, servicio técnico, puesta en marcha, garantía de un año en piezas de repuesto y mano de obra. MUPPI retroiluminado con cerradura de seguridad. Sistema de comunicación GPRS: Sistema con tecnología móvil que avisa al teléfono que elija el cliente automáticamente en las siguientes situaciones: usuario atrapado al interior, fallo de funcionamiento, corte de agua, fallo de radar de detección. Permite incluso cerrar el aseo desde el móvil mandando un sms con la palabra CERRAR al número que codificamos.	1	1,00						
							1,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL CAPÍTULO 04 CABINA ASEO AUTOLAVABLE.....									55.000,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSTALACION DE ASEO AUTOLAVABLE EN EL PUERTO DE ELANTXOBE

[illegible]