URDUÑAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA

AURREKONTUAREN LABURPENA - RESUMEN DEL PRESUPUESTO

KAPITULUA CAPITULO	LABURPENA - RESUMEN	EURO	%
KO05	PREFABRICADOS COLUMBARIOS.....	10.251,50	100,00
	GAUZATZE MATERIALA GUZTIRA - TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**10.251,50**	
	13,00 % Gastu Orokorrak - Gastos generales 1.332,70		
	6,00 % Industri Onura - Beneficio industrial 615,09		
	G.U. eta I.O. BATURA - SUMA DE G.G. y B.I.	1.947,79	
	KONTRATA AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	12.199,29	
	21,00% B.E.Z. - I.V.A.....	2.561,85	
	AURREKONTU OROKORRA GUZTIRA - TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	**14.761,14**	

El presupuesto general asciende a la cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS Y CATORCE CÉNTIMOS.

Orduña, a OCTUBRE 2021.

El promotor, La Dirección Facultativa, La Contrata,

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO KO05 PREFABRICADOS COLUMBARIOS			
KO05.01	**u COLUMBARIO PREF. MODELO FH**			
	Columbario prefabricado de hormigón armado, modelo FH, para ser colocado a 3 alturas, incluyendo los 9 columbarios de inicio y resto centrales. Incluye el transporte de piezas de fábrica a obra.			
		72,00	66,77	4.807,44
KO05.02	**u TAPA COLUMBARIO PREF. HORMIGÓN**			
	Tapa prefabricada de hormigón armado para cierre de columbario FH.			
		72,00	7,25	522,00
KO05.03	**m2 CUBIERTA PREFABRICADA**			
	Cubierta prefabricada de hormigón armado (modelo FH-90), 0,75 de ancho y voladizo de 10 cm. 4,2 m. de largo. Espesor de la pieza de 6 a 8 cm. aprox. Incluye transporte y montaje en obra como camión tipo pluma y equipos de montajes.			
		9,47	117,69	1.114,52
KO05.04	**m2 SELLADO Y PINTURA ANTIGOTERAS**			
	Realización del sellado entre las piezas de cubierta y realización de pintura antigoteras.			
		14,26	21,72	309,73
KO05.05	**u MONTAJE Y TERMINACIONES**			
	Realización de montaje de los columbarios prefabricados, incluyendo un equipo formado por 3 oficiales, un camión con grúa tipo pluma (hasta 10 m. de longitud aprox.) Se realiza también el sellado de la cara delantera de los columbarios y terminación en pintura especial rugosa en color gris.			
		1,00	2.585,57	2.585,57
KO05.06	**u SELLADO INTERIOR DE COLUMBARIOS**			
	Sellado interior de los columbarios prefabricados, entre juntas machiembradas, incluyendo personal y realizado mediante masilla de poliuretano tipo Sikaflex Construction o similar.			
		72,00	12,67	912,24
	TOTAL CAPÍTULO KO05 PREFABRICADOS COLUMBARIOS			**10.251,50**
	TOTAL			**10.251,50**