ERAISTEKO PROIEKTUA
PROYECTO DE DERRIBO

Programa de trabajos

Ondarroa

Arotzeriako eraikina, Ondarroako Portuko C5 lurzatian

Edificio carpintería en parcela C5 del Puerto de Ondarroa

Data 2024.eko Abendua
Fecha Diciembre 2024

Xabier Uranga Royo
Arquitecto

Zuria Arechaga Loyo
Arquitecta

Sustatzailea
Promotor

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
ELIKADURA, LANDA GARAPEN, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN, DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA

P. Borja Zugasti Bernardo
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos

Alberto Álvarez Mendoza
Ingeniero Técnico en Obras Públicas

UR ARQUITECTURA

Uranga Royo UR arquitectura, S.L.P. T. 943 126 810
Zubiberri 31, Bajo 3 - 20018 Donostia-San Sebastián

www.urestudio.com ur@urestudio.com

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización expresa de Uranga Royo UR arquitectura, S.L.P.

UR ARQUITECTURA

	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4				
	DÍA 1	DÍA 2	DÍA3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 1	DÍA 2	DÍA3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 1	DÍA 2	DÍA3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 1	DÍA 2	DÍA3	DÍA 4	DÍA 5
FASE 0 TRABAJOS PREVIOS	FASE 0																			
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. VALLADO																				
ANULACIÓN DE ACOMETIDAS EXISTENTES																				
ACOMETIDAS DE OBRA																				
SEÑALIZACIÓN DE OBRA																				
INSPECCIÓN DEL EDIFICIO																				
FASE 1 DERRIBO POR MEDIOS MANUALES			FASE 1																	
LIMPIEZA Y RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES																				
DESMONTAJE DE VIDRIOS																				
DESMONTAJE DE CARPINTERÍA INTERIOR Y MAMPARAS																				
DESMONTAJE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS																				
DESMONTAJE INSTALACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO																				
DESMONTAJE DE APARATAJE, TUBERÍAS Y CABLEADO ELÉCTRICO																				
DESMONTAJE DE CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA																				
PICADO Y DESESCOMBRO DE REVESTIMIENTO CERÁMICO DE PAREDES																				
PICADO Y DESESCOMBRO DE REVESTIMIENTO YESO/MORTERO DE PAREDES/TECHOS																				
DERRIBO Y DESESCOMBRO MANUAL DE TABIQUERÍA INTERIOR EXISTENTE																				
PICADO Y DESESCOMBRO DE PAVIMENTOS																				
PICADO Y DESESCOMBRO DE RECRECIDOS DE MORTERO																				
DESMONTAJE DE FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA O CARTÓN YESO																				
DESMONTAJE Y DESESCOMBRO DE ESCALERA Y BARANDILLA DE MADERA																				
FASE 2 DERRIBO POR MEDIOS MECÁNICOS														FASE 2						
DEMOLICIÓN CERRAMIENTO DE FACHADA																				
DERRIBO DE EDIFICIO DE HORMIGÓN																				
ELIMINACIÓN LOSA/SOLERA DE HORMIGÓN DE PB																				
DEMOLICIÓN ZAPATAS DE HORMIGÓN																				
EJECUCIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO																				