PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01# ALMACÉN-INVERNADERO								
0101	**m Excavación en zanja**								
	Excavacion de zanja para alojar red de pluviales con una anchura de 40 cms y una altura de hasta 1 m con retirada de material a escombrera								
		1	71,50			71,50			
							71,50	32,64	2.333,76
0101A	**m Relleno de zanja**								
	Relleno de zanja aprovechando el material excavado								
		1	71,50			71,50			
							71,50	71,55	5.115,83
0102	**ud Picado de solera + rebaje de terreno**								
	Picado de solera y rebaje de terreno para posteriori ejecucion de arqueta de pie de bajante de dimensiones 80 x80 y altura de hasta 1,00 m incluso corte previo de solera								
		1	4,00			4,00			
							4,00	157,85	631,40
0103	**ud Arqueta 40*40**								
	Ejecucion de arqueta prefabricada de hormigón de medidas interiores 40*40 incluso tapa de fundición 50*50 C250, sin incluir excavación ni posterior relleno.								
		5				5,00			
							5,00	211,03	1.055,15
0104	**ud Reconstrucción de arqueta existente**								
	Reconstruccion de arqueta existente despues de embeber tubo de recogida de pluviales								
		4				4,00			
							4,00	160,00	640,00
0105	**ud Conexión de bajante**								
	Conexión de bajantes de pluviales de 110 hasta arqueta a pie de bajante en una longitud de 80 cms incluyendo corte, picado y retirada de solera de hormigon								
		6				6,00			
							6,00	372,50	2.235,00
0106	**m Bajante de pluviales D110**								
	Bajante de pluviales de 110 de pvc en fachada de edificio								
		3				3,00			
							3,00	56,25	168,75
0107	**ud Recolocación de sumidero**								
	Levante de sumidero de fundicion existente con recuperacion y posterior recolocacion de los mismos elevando la cota de los mismos en 7 cms								
		7				7,00			
							7,00	160,00	1.120,00
0109	**m Canalización de instalación eléctrica**								
	Canalizacion de instalacion electrica y agua existente mediante entubado de lineas bajo tubo corrugado (3uds) de 90 mm								
		1	6,90			6,90			
							6,90	35,20	242,88
0110	**m2 Desmontaje de cierre de vidrio y policarbonato**								
	Desmontaje y retirada de cierre de vidrio y policarbonato recibido sobre estructura metalica								
		2	26,90			53,80			
		2	28,10			56,20			
		-2	2,96	2,40		-14,21			
							95,79	18,75	1.796,06

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0111	**pa Reposición de elementos metálicos**								
	Partida alzada a justificar de reposicion de elementos metalicos de soporte de cierres de panel sandwich								
		1				1,00			
							1,00	1.875,00	1.875,00
0112	**m2 Panel sandwich**								
	Suministro y colocacion de fachada formada por panel sandwich plano machihembrado de 40 mm de espesor, color blanco, compuesto por dos chapas de acero lacado de 0.5 mm de espesor y núcleo de espuma de poliuretano. Colocado sobre estructura existente en sentido vertical, Incluso fijaciones. No incluye ningún tipo de subestructura ni perfilería auxiliar.								
		1	26,90		2,00	53,80			
		1	28,10		2,00	56,20			
		1	6,50		3,20	20,80			
							130,80	71,90	9.404,52
0112A	**m Remates de fachada**								
	Suministro y colocación de remates de acero lacado color blanco de 0.6 mm de espesor y 500 mm de desarrollo máximo, en coronación, arranque de fachada, esquinas y encuentros. Incluso fijaciones y sellados.								
		2	26,90			53,80			
		16	2,00			32,00			
		2	28,10			56,20			
		16	2,00			32,00			
		2	6,50			13,00			
		2	3,20			6,40			
							193,40	23,13	4.473,34
0113	**m2 Murete de ladrillo macizo**								
	Levante de murete de ladrillo macizo de media asta de 45 cms de altura								
		1	3,05		0,45	1,37			
							1,37	273,19	374,27
0114	**m2 Raseo de mortero**								
	Raseo de mortero de murete de 45 cms de alto								
		1	3,05			3,05			
							3,05	57,90	176,60
0115	**m Saneado de murete de ladrillo**								
	Saneado de murete de ladrillo existente de 45 cms de altura y 15 cms de ancho, contemplando trabajos de limpieza parcheos puntuales de bocados existentes en el mismo asi como adecuacion de raseo existente								
		1	28,10			28,10			
		1	26,90			26,90			
		-1	2,96	2,00		-5,92			
							49,08	31,25	1.533,75
0117	**m Media caña perimetral**								
	Ejecucion de media caña perimetral de mortero de cemento en perimetros con encuentros de paramentos verticales								
		1	55,00	2,00		110,00			
		1	6,90	2,00		13,80			
		1	4,37	2,00		8,74			
		-1	2,95	2,00		-5,90			
							126,64	5,34	676,26
0118	**m2 Revestimiento epoxi sobre solera de hormigón**								
	Aplicación de revestimiento epoxi sobre solera de hormigon. Medición a cinta corrida.								
		1	55,00	6,90		379,50			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							422,62	22,50	9.508,95
0119	**m2 Revestimiento epoxi sobre paramento vertical**								
	Aplicación de revestimiento epoxi sobre paramento vertical. Medición a cinta corrida.								
		1	55,00	2,00		110,00			
		1	4,40	2,00		8,80			
							118,80	22,50	2.673,00
0120	**m2 Pintura plástica sobre paramento vertical**								
	Aplicación de pintura plastica sobre paramentos verticales. Medición a cinta corrida.								
		1	38,80	2,60		100,88			
							100,88	8,75	882,70
0121	**m2 Pintura al esmalte sobre paramentos verticales**								
	Aplicación de pintura al esmalte sobre paramentos verticales. Medición a cinta corrida.								
		1	25,00	2,60		65,00			
							65,00	19,38	1.259,70
	TOTAL CAPÍTULO 01# ALMACÉN-INVERNADERO								**48.176,92**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01A# OPCIÓN 1: REPOSICIÓN DE SOLERA								
01A01	**m2 Picado de solera**								
	Picado de solera de hormigón incluso carga de residuos a camión o contenedor.								
	Presupuestos anteriores					-422,62			
		1				422,62			
							0,00	76,25	0,00
01A02	**m3 Todouno**								
	Suministro, vertido, extendido y compactado de todouno para soporte de solera, en un espesor de 20 cm								
	Presupuestos anteriores					-84,52			
		1			0,20	84,52			
							0,00	101,84	0,00
01A03	**m2 Vertido de solera de 20 cm**								
	Vertido de solera de hormigon de 20 cm de espesor, armada con un mallazo 15.15.8, y acabado fratasado.								
	Presupuestos anteriores					-422,62			
		1				422,62			
							0,00	66,73	0,00
01A04	**ud Gestión de residuos**								
	Transporte a gestor autorizado incluso tasa de los residuos derivados del picado de la solera.								
	Presupuestos anteriores					-1,00			
		1				1,00			
							0,00	4.515,79	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 01A# OPCIÓN 1: REPOSICIÓN DE SOLERA								**0,00**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01B# OPCIÓN 2: RECRECIDO DE HORMIGÓN								
01B01	**m Angular de chapa 70*70**								
	Angular de chapa de 70x70 mm y colocado atornillado a solera existente colocado como retenida a nuevo recrecido de pavimento en perimetro de recinto de instalaciones existente								
		1	9,25			9,25			
		1	4,40			4,40			
							13,65	143,75	1.962,19
01B02	**m2 Recrecido de hormigón**								
	Recrecido de hormigon HA25 de 7 cms con fibra de vidrio acabado semipulido								
		1	55,00	6,90		379,50			
		1	4,40	9,80		43,12			
							422,62	19,30	8.156,57
	TOTAL CAPÍTULO 01B# OPCIÓN 2: RECRECIDO DE HORMIGÓN								**10.118,76**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 02# ASEOS								
0201	**ud Desmontaje y retirada de puertas de madera**								
	Desmontaje y retirada de puertas de madera existentes								
		3				3,00			
							3,00	31,25	93,75
0202	**ud Desmontaje y retirada de sanitarios**								
	Desmontaje y retirada de sanitarios existentes								
		3				3,00			
							3,00	31,25	93,75
0203	**ud Desmontaje y retirada de elementos auxiliares**								
	Desmontaje y retirada de elementos auxiliares tales como mueble de lavabo, toallero, cortina de ducha, expendedor de papel higienico…								
		1				1,00			
							1,00	1.187,50	1.187,50
0204	**m2 Picado y retirada de falsos techos**								
	Picado y retirada de falsos techos								
		1	2,15	5,40		11,61			
							11,61	25,00	290,25
0205	**m2 Picado y retirada de pavimentos cerámico**								
	Picado y retirada de pavimento ceramico								
		1	2,15	5,40		11,61			
							11,61	27,50	319,28
0206	**m2 Picado y retirada de alicatado**								
	Picado y retirada de alicatado								
		4	2,15	2,70		23,22			
		2	3,80	2,70		20,52			
		4	1,50	2,70		16,20			
							59,94	20,00	1.198,80
0207	**ud Desmontaje de elementos eléctricos**								
	Retirada de elementos electricos contemplando luminarias , bases de enchufes, interruptores, tomas de fuerza								
		1				1,00			
							1,00	625,00	625,00
0208	**m2 Preparación de soportes para cerámica**								
	Preparacion de soportes para ceramica tanto de paramentos verticales como horizontales								
		1	2,15	5,40		11,61			
		4	2,15	2,70		23,22			
		2	3,80	2,70		20,52			
		4	1,50	2,70		16,20			
							71,55	15,00	1.073,25
0209	**m2 Colocación de lámina Kerdi**								
	Suministro y colocacion de lamina Kerdi								
		1	1,10	1,50		1,65			
		1	1,50	2,00		3,00			
		1	1,10	2,00		2,20			
							6,85	47,76	327,16
0210	**m2 Alicatado**								
	SE OFERTA CON MATERIAL DE 20 €/M2 PVP								
		4	2,15	2,70		23,22			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		4	1,50	2,70		16,20			
							59,94	59,29	3.553,84
0211	**m2 Solado cerámico**								
	SE OFERTA CON MATERIAL DE 25 €/M2 PVP								
		1	2,15	5,40		11,61			
							11,61	67,17	779,84
0212	**ud Plato de ducha**								
	Plato de ducha ceramico de 70*80 cm incluso recibido del mismo								
		1				1,00			
							1,00	482,76	482,76
0213	**ud Inodoro**								
	Suministro e instalación de inodoro Victoria compacto de la marca Roca, con asiento y tapa normal.								
	Ref. taza: A342V05000 Ref. tanque: A341V01000 Ref. asiento: A801E60001								
		1				1,00			
							1,00	390,88	390,88
0214	**ud Lavabo**								
	Suministro e instalación de lavabo y pedestal marca Roca modelo Victoria								
		1				1,00			
							1,00	116,88	116,88
0215	**ud Grifería de lavabo**								
	Suministro e instalación de grifería de lavabo. Completamente colocada, conexionada y en funcionamiento.								
		1				1,00			
							1,00	75,00	75,00
0216	**ud Grifería de ducha**								
	Suministro e instalación de grifería de ducha. Completamente colocada, conexionada y en funcionamiento.								
		1				1,00			
							1,00	150,00	150,00
0217	**m2 Falso techo de pladur hidrófugo**								
	Falso techo de pladur con placa hidrofuga								
		1	2,15	5,40		11,61			
							11,61	52,50	609,53
0218	**ud Registro de pladur de 50*50**								
	Registro de pladur en falso techo de 50x50								
		2				2,00			
							2,00	68,75	137,50

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0219	**ud Puerta abatible de 62 cm de paso**								
	Carpinteria interior en puerta de paso de 203*62.5 formada por:								
	-premarco hasta 100*44 mm -marco hasta 100*30 mm con canal y goma en cierre -jambas extensibles con ala de 80*16/13 -hoja semimaciza lisa 203*62.5*3.5 -lacado blanco RAL 9003 de origen -herrajes cromo en pernios, picaporte y manilla roseta Dimani -colocación especial lacado sin clavos								
	Con muletilla, condeno y desbloqueo								
		2				2,00			
							2,00	652,00	1.304,00
0220	**ud Puerta abatible de 72 cm de paso**								
	Carpinteria interior en puerta de paso de 203*72.5 formada por:								
	-premarco hasta 100*44 mm -marco hasta 100*30 mm con canal y goma en cierre -jambas extensibles con ala de 80*16/13 -hoja semimaciza lisa 203*72.5*3.5 -lacado blanco RAL 9003 de origen -herrajes cromo en pernios, picaporte y manilla roseta Dimani -colocación especial lacado sin clavos								
	Con picaporte de paso y cerradura con bombillo								
		1				1,00			
							1,00	669,50	669,50
0221	**ud Downlight**								
	Downlight empotrada en techo								
		4				4,00			
							4,00	51,12	204,48
0222	**ud Detector de presencia**								
		3				3,00			
							3,00	68,50	205,50
0223	**ud Lacado de ventana de aluminio**								
	Lacado de ventana de aluminio existente de dimensiones 1,35x1,35								
		1				1,00			
							1,00	81,25	81,25
0224	**m2 Pintura plática sobre falso techo**								
	Pintutra plastica sobre falsos techos								
		1	2,15	5,40		11,61			
							11,61	8,75	101,59
0225	**m Perfil de cambio de pavimento**								
		1				1,00			
							1,00	65,01	65,01
	TOTAL CAPÍTULO 02# ASEOS								**14.136,30**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03# LABORATORIO								
0301	**m2 Picado y retirada de pavimento cerámico**								
		1	9,10	3,80		34,58			
							34,58	31,25	1.080,63
0302	**m2 Picado y retirada de alicatado**								
		2	9,10		2,70	49,14			
		4	3,80		2,70	41,04			
							90,18	20,00	1.803,60
0303	**ud Desmontaje y retirada de puertas de madera**								
		2				2,00			
							2,00	31,25	62,50
0304	**ud Retirada de elementos eléctricos**								
	Retirada de elementos electricos contemplando luminarias , bases de enchufes, interruptores, tomas de fuerza								
		1				1,00			
							1,00	625,00	625,00
0305	**m2 Preparación de soportes para cerámica**								
	Preparacion de soportes para ceramica tanto de paramentos verticales como horizontales								
		1				34,58			
		1				90,18			
							124,76	31,25	3.898,75
0306	**ud Adaptación de hueco para puerta nueva**								
	Adecuacion de hueco para puerta nueva de entrada pasando de 88 cms a 90 cms de paso								
		1				1,00			
							1,00	500,00	500,00
0307	**pa Adecuación de la instalación eléctrica**								
	PRECIO A JUSTIFICAR								
		1				1,00			
							1,00	1.875,00	1.875,00
0308	**pa Adecuación de la instalación de fontanería y saneamiento**								
	PRECIO A JUSTIFICAR								
		1				1,00			
							1,00	1.875,00	1.875,00
0309	**m2 Alicatado**								
	SE OFERTA CON MATERIAL DE 20 €/M2 PVP								
		1				90,18			
							90,18	59,29	5.346,77
0310	**m2 Solado cerámico**								
	SE OFERTA CON MATERIAL DE 25 €/M2 PVP								

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							34,58	67,17	2.322,74
0311	**ud Puerta abatible de madera de paso 82 cm**								
	Carpinteria interior en puerta de paso de 203*82,5 formada por: -premarco hasta 100*44 mm -marco hasta 100*30 mm con canal y goma en cierre -jambas extensibles con ala de 80*16/13 -hoja semimaciza lisa 203*82.5*3.5 -lacado blanco RAL 9003 de origen -herrajes cromo en pernios, picaporte y manilla roseta Dimani -colocación especial lacado sin clavos Con picaporte de paso y cerradura con bombillo.								
		1				1,00			
							1,00	669,50	669,50
0312	**ud Puerta abatible de madera de paso 90 cm**								
	Carpinteria interior en puerta de paso de 203*92.5 formada por: -premarco hasta 100*44 mm -marco hasta 100*30 mm con canal y goma en cierre -jambas extensibles con ala de 80*16/13 -hoja semimaciza lisa 203*82.5*3.5 -lacado blanco RAL 9003 de origen -herrajes cromo en pernios, picaporte y manilla roseta Dimani -colocación especial lacado sin clavos Con picaporte de paso y cerradura con bombillo.								
		1				1,00			
							1,00	688,25	688,25
0313	**ud Downlight**								
	Downlight empotrada en techo								
		8				8,00			
							8,00	46,96	375,68
0314	**ud Lacado de ventanas**								
	Lacado de ventanas de aluminio existentes de dimensiones: 2,70x1,35; 0,64x1,35; 1,90x1,35								
		1				1,00			
							1,00	281,25	281,25
0315	**m2 Retirada de desconchados**								
	Reitada de desconchados de pintura y adecuacion de falsos techos INCLUIDO								
		1				34,58			
							34,58	0,00	0,00
0316	**m2 Pintura plástica sobre falsos techos**								
		1				34,58			
							34,58	11,25	389,03
0317	**m Perfil de cambio de pavimento**								
		1				1,00			
							1,00	65,01	65,01
	TOTAL CAPÍTULO 03# LABORATORIO								**21.858,71**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 04# GESTIÓN DE RESIDUOS								
0401	**ud Gestión de residuos**								
		1				1,00			
							1,00	5.410,24	5.410,24
	TOTAL CAPÍTULO 04# GESTIÓN DE RESIDUOS.....								**5.410,24**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 05# CONTROL DE CALIDAD								
0501	**ud Control de calidad**								
	SE INCLUYE EL CONTROL DOCUMENTAL DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN OBRA. EN CASO DE SER NECESARIOS ENSAYOS, SE FACTURARÁN APARTE								
		1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 05# CONTROL DE CALIDAD.....								**0,00**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 06# SEGURIDAD Y SALUD								
0601	**ud Seguridad y salud**								
		1				1,00			
							1,00	1.875,00	1.875,00
	TOTAL CAPÍTULO 06# SEGURIDAD Y SALUD.....								**1.875,00**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 07# LIMPIEZA								
0701	**ud Limpieza**								
		1				1,00			
							1,00	1.600,00	1.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 07# LIMPIEZA								**1.600,00**
	TOTAL.....								**103.175,93**