EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

BERRIKUSIA

REVISADO

PROYECTO EJECUCION

INSTALACION ASCENSOR CEIP ZESTOA HLHI

A. PROGRAMA DE TRABAJO

INSTALACION ASCENSOR
CEIP ZESTOA HLHI

PROGRAMA DE TRABAJO

		TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	1.270,82	1.270,82			
2	CIMENTACION Y CONTENCION	2.199,47	1.649,60	549,87		
3	ESTRUCTURA METALICA	19.085,26		15.268,21	3.817,05	
4	ESTRUCTURA DE HORMIGON	1.030,42		1.030,42		
5	CERRAMIENTO ENVOLVENTE	8.474,87			5.084,92	3.389,95
6	INSTALACIONES ASCENSOR	21.685,70			5.421,43	16.264,28
7	VARIOS	2.372,37				2.372,37
8	SEGURIDAD Y SALUD	3.138,14	784,54	784,54	784,54	784,54
9	GESTION DE RESIDUOS	993,30	248,33	248,33	248,33	248,33
	COSTE EJECUCION MATERIAL	**60.250,35**	**3.953,28**	**17.881,36**	**15.356,26**	**23.059,45**
10	CALIDAD	1.433,48	358,37	358,37	358,37	358,37
	COSTE EJECUCION MATERIAL Y CALIDAD	61.683,83	4.311,65	18.239,73	15.714,63	23.417,82

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

BERRIKUSIA

REVISADO

La ejecución del ascensor situado en el hueco de la escalera del centro afecta al funcionamiento del mismo. Para facilitar las obras debería realizarse en periodo de vacacional, ya que se deben eliminar antepechos del hueco de escalera. Además deberá montarse un andamio para la demolición y posterior ejecución del nuevo forjado superior.
Los pasos a seguir son excavación y ejecución del foso, demolición del forjado, ejecución del nuevo forjado superior, estructura nueva estructura metálica, instalación de ascensor, cierre de paramentos, acabados y remates

Dado que se ha estimado una duración de las obras de cuatro meses, para afectar lo menos posible al funcionamiento del centro, **las obras tienen que acometerse nada más acabar el periodo lectivo** para, de este modo concluir los trabajos más molestos (demoliciones, foso, montaje de estructura y cerramiento de hueco) en vacaciones, antes del inicio del curso. Los trabajos más leves que se realizan una vez cerrado el hueco (conexionado, acabados, pintura, instalación de cabina) pueden ejecutarse compatibilizando el uso escolar.

ALBISU LLEDÓ, CARLOS (AUTENTICACIÓN)

Firmado digitalmente por ALBISU LLEDÓ, CARLOS (AUTENTICACIÓN)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=14960974A, sn=ALBISU, givenName=CARLOS, cn=ALBISU LLEDÓ, CARLOS (AUTENTICACIÓN)
Fecha: 2020.07.06 12:55:33 +02'00'

Loiu, 18 de marzo de 2020

CARLOS ALBISU LLEDÓ.
ARQUITECTO

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

BERRIKUSIA

REVISADO