Doktor Huizi kalean mugikortasun murriztua duten pertsonentzat irigarritasuna ahalbidetzen duen eta beren kasa garbitzen den erabilera mistoko komuna erosi eta jartzeko eta obra zibila burutzeko hornidura.

Suministro e instalación, incluyendo obra civil, de una cabina de aseo autolimpiable de uso mixto accesible para personas con movilidad reducida en la calle Doctor Huici.

Kontratu mota Tipo de contrato	**Hornidura** / Suministro	**Prozedura** Procedimiento	**Irekia erraztua** / Abierto simplificado	**Esp. kodea** Código Exp.	**2024AKM90004**
Lizitazio elektronikoa Licitación electrónica	☒ **Bai** / Sí ☐ **Ez** / No	**Tramitazioa** Tramitación	☒ **Ohikoa** / Ordinaria ☐ **Premiazkoa** / Urgente		

CONDICIONES TÉCNICAS

ASEO

1.- ASPECTOS GENERALES.

- Construcción monobloque, con un único espacio interior, con urinario exterior de inoxidable AISI 326 protegido por mampara del mismo material.
- Diferentes opciones de revestimiento exterior, acordes con el entorno. Tratamiento antipintadas. En el caso que el tipo de material propuesto lo permita, se deberán proponer como mínimo 10 tonalidades diferentes a elegir, que no supondrán sobrecoste alguno.
- Elementos exteriores acero inoxidable AISI 316
- Revestimiento interior en gresite, acero inoxidable AISI 304 o similar.
- Suelo: Antideslizante clase 3 con mismo acabado que paramentos interiores.
- Sistema automatizado de limpieza tras cada uso, con programación de ciclo de limpieza.
- Sistema de limpieza y desinfección automatizado con agua a presión y jabón desinfectante de la tapa del inodoro e interior del inodoro
- Sistema de secado automatizado de la tapa de inodoro mediante aire caliente.
- Sistema de limpieza y desinfección de agua a presión y jabón desinfectante en interior de inodoro, tapa y suelo del aseo.
- Bloqueo automático de la puerta durante el ciclo de limpieza.
- Sistema de apertura mediante cerradura de seguridad.
- Sistema de programación del horario de apertura día a día.
- Iluminación interior e indicadores luminosos exteriores del estado del aseo en LED
- Sistema de alarma acústica.
- Sistema de cierre automático en caso de corte de agua.
- Materiales antivandálicos e ignífugos y tornillería antivandálica.

2.- ELEMENTOS INTERIORES.

- Componentes interiores en acero inoxidable. Asiento, lavamanos, secamanos, espejo de brillo de acero inoxidable irrompible.
- Sistema abatible de la tapa del inodoro
- Distribuidor de papel y papelera empotrada; espejo de acero inoxidable pulido.
- Barras de apoyo abatible y mural de acero
- Perchero doble en acero inoxidable
- Lavamanos y secamanos integrados en lavabo sin pedestal, accionados con sensor de proximidad
- Dispensador de jabón integrado en lavabo sin pedestal

3.- SEGURIDAD.

ESKU1943d5de-0e19-46d4-86f4-01580a8bc1bb

Goikoplaza z/g • 20140 ANDOAIN • IFZ P2001000E • Tf: 943 30 08 30 • Faxa: 943 30 08 28 • andoain@andoain.eus

- Puerta de acceso con dispositivo anti-pellizco de presión máxima 4 kg.
- Luz de emergencia empotrada en la estructura.
- Alarma acústica que se acciona rebasado el límite de uso.
- Botón pulsador de seguridad para salida manual desde el interior para desbloquear la puerta.
- Los carteles informativos estar redactados en bilingüe y braile
- Indicadores Exteriores de situación del aseo (libre/ocupado/fuera de servicio) con señales luminosas de color (verde/ámbar/rojo) de LED.

OBRA CIVIL

Trabajos necesarios para la implantación del aseo: excavación, preparación de la subbase, solera de hormigón y demás trabajos para su correcta colocación.

1.- ACOMETIDA DE AGUA.

- El punto de enganche a la red se sitúa a una distancia aproximada de 10 m. La zanja a realizar es en calzada (se deberá cruzar transversalmente un carril y una plaza de aparcamiento de la calle Doctor Huici, 6 m aprox.) para después atravesar la acera (2 m) y acceder a la zona verde donde se ubicará el aseo. La nueva acometida la deberá realizar la empresa licitadora, debiéndose colocar un contador + emisor vía radio definido por el Ayuntamiento. En caso que la propiedad lo estime necesario, previo a la colocación del contador se deberá colocar un reductor de presión con su manómetro correspondiente, filtro y válvula antiretorno, con llaves de corte a ambos lados.

2.- ACOMETIDA ELÉCTRICA.

- La arqueta de conexión eléctrica se encuentra a una distancia aproximada de 40 m. La obra civil correspondiente a la canalización desde el aseo hasta la arqueta donde se conectará se podrá realizar en su totalidad en zona verde y la deberá ejecutar la empresa licitadora.

3.- ACOMETIDA DE SANEAMIENTO.

- La arqueta de enganche a la red de saneamiento existente se encuentra a una distancia aproximada de 40 m. La conexión a la red general la deberá realizar la empresa licitadora mediante tubería de PVC de 300 mm de diámetro.

CONDICIONES

- Suministro, colocación y todos los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento del aseo.
- Servicio técnico propio del fabricante.
- Garantía mínima de un año en la totalidad de los elementos, sistemas y piezas que componen el aseo, incluyendo mano de obra.
- Un bidón de líquido desinfectante de 5 litros y un fardo de papel higiénico biodegradable.

Andoainen, 2024ko uztailaren 15ean

Eginbidea: Nik, idazkariak, egiten dudana aditzera emateko baldintza administratibo berezien agiri hau Tokiko Gobernu Batzarrak onartu duela, Alkatetzak eskuordeturik, 2024/09/27an egindako bilkuran hartutako erabaki bidez.

Diligencia: Que la extiendo yo, el Secretario de la Corporación, para hacer constar que el presente pliego de cláusulas administrativas particulares ha sido aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por delegación de Alcaldía, de fecha 27/09/2024.

Idazkaria / El secretario

Goikoplaza z/g • 20140 ANDOAIN • IFZ P2001000E • Tf: 943 30 08 30 • Faxa: 943 30 08 28 • andoain@andoain.eus

EKS | CSV: **ESKU1943d5de-0e19-46d4-86f4-01580a8bc1bb**
Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=00910
Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=00910