gecasa energia

AÑARBE II ZENTRAL HIDROELEKTRIKOAN HOBEKUNTZA-JARDUEREN PROIEKTUA

PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AÑARBE II



MEMORIA
5. eranskina.- Kalitate-kontrol

MEMORIA
Anejo 5.- Control de calidad

Proiektuaren zuzendaria:	Maider Arregi Intxausti, ICCP	Dirección del Proyecto
Proiektuaren egileak:	Josu Agirrezabalaga, ICCP Marina Ojanguren, ICCP	Autoría del Proyecto
Udal Barrutia:	Goizueta	Término municipal
Data:	Septiembre 2024 Iraila	Fecha
Klabea:	GE.23/67	Clave

sestra
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

5. ERANSKINA.- KALITATE-KONTROLAREN PLANA

ANEJO 5.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

ÍNDICE

ANEJO 5.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.- Introducción

2.- Valoración de ensayos

3.- Conclusión

1.- INTRODUCCIÓN

En el siguiente anejo se definen los ensayos que se realizarán para asegurar que los materiales se ajustan a las especificaciones indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El importe de los ensayos será a cargo del Contratista hasta un límite del 1% del Presupuesto de Ejecución Material. El importe de los ensayos, por encima de dicho límite será abonado independientemente, como una partida más del Presupuesto de Ejecución Material.

Los materiales a utilizar en esta obra tendrán marcado CE.

El contratista presentará a la dirección de obra todos los certificados, distintivos, marcados de calidad, etc. que ésta solicite.

El tipo y unidades de ensayos descritos en este anejo es una estimación que la Dirección Facultativa podrá modificar según las necesidades que estime oportunas a lo largo de la obra.

2.- VALORACIÓN DE ENSAYOS

		Medición	Nº Ensayos	Precio	Total
ZAHORRAS					
	Carga con placa Ø30	50	3	92,40	277,20
					277,20
HORMIGÓN					
HA-20 solera	Consistencia y compresión 5 probetas	66	3	110,00	330,00
HA-25/B/20/XC2 cimentación compuerta canal	Consistencia y compresión 5 probetas	9	3	110,00	330,00
HA-25/B/20/XC2 cimentación polipasto	Consistencia y compresión 5 probetas	1	3	110,00	330,00
HA-30/B/20/XC4 muros compuerta canal	Consistencia y compresión 5 probetas	8	3	110,00	330,00
					1.320,00
SOLDADURAS					
	1/2 jornada técnico líquidos penetrantes	-	2	500,00	1.000,00
	1/2 jornada técnico espesores y adherencia pintura	-	2	500,00	1.000,00
					2.000,00
			TOTAL PCC		**3.597,20**

3.- CONCLUSIÓN

En el presente proyecto, el importe de los ensayos asciende a la cantidad de 3.597,20€

Dado que el importe es menor que el correspondiente al 1% del PEM (374.933,23), el total de los ensayos valorados correrán a cargo del contratista.