euskal trenbide sarea

EBAZPENA, 2026KO AZAROAREN 12KOA, EUSKAL TRENBIDE SAREA – RED FERROVIARIA VASCA ENTE PUBLIKOAREN KONTRATAZIO BATZORDE DELEGATUARENA, "ALABA JENERALA ETA GASTEIZKO INDEPENDENTZIA KALEAK URBANIZATZEKO OBRA" (C22026224) KONTRATUAREN EPEA LUZATZEA ONARTZEN DUENA

AURREKARIAK

Lehenengoa.- 2026ko apirilaren 23an, UTE GENERAL ÁLAVA (TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA - GERTU ERAIKUNTZAK SL) enpresari adjudikatu zitzaion kontratua, «Alaba Jenerala eta Gasteizko Independentzia kaleak urbanizatzeko obra» egiteko. Aurrekontua: 2.373.561,06 €. Egikaritze-epea: LAU (4) hilabete.

Bigarrena.- 2026ko maiatzaren 22an, C22026224 kontratua sinatu zen. 2026ko uztailaren 14an, zuinketa-akta sinatu zen, eta 2026ko azaroaren 13an amaitu.

Hirugarrena.- 2026ko azaroaren 9an, kontratua sustatu duen organoak epea luzatzeko eskaera honi buruzko txosten teknikoa egin zuen.

Txosten horretan, zehatz-mehatz aztertzen da eskaera, eta arrazoiak azaltzen dira:

> *Kontratistak emandako arrazoiei dagokienez, obra-zuzendaritzaren iruzkinak honako hauek dira:*
>
> *Kontratistak argudiatu duenez, obren epeari eragin dioten inguruabarrak gertatu dira.*
>
> *Vitoria-Gasteizko Udalak ETSri eskatu zion gainazaleko tratamendu gehigarri bat egiteko Generál Álava eta Independentzia kaleetan hedatutako aglomeratu berriaren gainean. Horrela, kale horietan aplikatutako gainazaleko tratamendua bat etorriko da Udalak inguruko gainerako kaleetan aplikatutakoarekin, multzoaren koherentzia estetikoa hobetuz.*
>
> *Kontratistak adierazi du, halaber, ingurunearen segurtasun-arrazoiengatik eta Udaltzaingoak eskatuta, obrako elementu guztiak kendu behar izan direla, Halloween gauean eta 2026ko azaroaren 11rako deitutako greba orokorrean gerta litezkeen istiluetan erabili ahal izatea saihesteko. Horrek lanen erritmoa baldintzatu du, eta atzerapena eragin du.*
>
> *Hori dela eta, obra-zuzendaritza honek uste du justifikatuta dagoela kontratistak eskatutako 1,00 hilabeteko epearen luzapena.*

Epea 2026ko abenduaren 13ra arte luzatzeko eskatzen da.

Lan-programaren eguneratzea erantsi da, bai eta UTE GENERAL ÁLAVA (TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - GERTU ERAIKUNTZAK, S.L.) merkataritza-sozietatearen idazkia ere.

euskal trenbide sarea

OINARRI JURIDIKOAK

Lehenengoa.- Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legeak (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen (aurrerantzean, SPKL) transposizioa egiten du Espainiako ordenamendu juridikora) 195.2 artikuluan kontratuak gauzatzeko epea luzatzeari dagokionez honako hau ezartzen du: «Atzerapena kontratistari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik gertatzen bada eta hark bere konpromisoak betetzeko aukera ematen badu, hasierako exekuzio-epea luzatzen bazaio, kontratazio-organoak emango dio, eta epe hori galdutako denboraren berdina izango da gutxienez, kontratistak epe laburragoa eskatzen ez badu. Kontratuaren arduradunak txosten bat egingo du, atzerapena kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik gertatu den zehazteko».

Bigarrena.- Lizitazio-prozedura arautu zuen administrazio-klausula partikularren agiriko (AKPA) 8. klausulak aurreikusten du aipatutako kontratua gauzatzeko epea luzatzeko aukera, 195.2 SPKL.

Hirugarrena.- SPKLren 308.3 artikuluak, zerbitzu-kontratuen edukiari eta mugei dagokienez, honako hau zehazten du: «Kontratu horien finantzaketa eta ordainketa eskatutako prestazio-osagaiak gauzatzeko eskatutako erritmora egokituko dira, eta, horretarako, kontratuaren arduradunak beharrezkoak diren neurriak hartu beharko ditu urterokoak programatzeko eta exekuzio-aldian zehar».

Laugarrena .- Kontratuen urterokoen doikuntzari dagokionez, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 96. artikuluak xedatzen duenez (aurrerantzean, HAKLEO), interes publikoko edozein arrazoi dela-eta, behar bezala justifikatuta, desdoikuntzarik gertatzen bada kontratuan jasotako administrazio-klausula partikularren agirian ezarritako urterokoen eta lanen garapen normalak eskatzen dituen beharrizan ekonomikoen artean, kontratazio-organoak egokitu egingo ditu urteroko horiek, aplikagarri diren kredituen gerakinek horretarako aukera ematen badute, eta, hala badagokio, konpentsazio ekonomikoak finkatuko ditu.

Kontratazio-organoak urterokoak egokitu ahal izateko, kontratistaren adostasuna beharko da, non eta interes publikoko salbuespenezko arrazoiengatik ez den aski entzunaldiaren izapidea eta kontu-hartzailetzaren txostena.

Kasu honetan, UTE GENERAL ÁLAVA (TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA - GERTU ERAIKUNTZAK SL) merkataritza-sozietatearen urteko kuotak birbanatzeko adostasuna eduki behar da. Eta hori gertatzen da, dirudienez, kontratistak urteko lanetara egokitutako lan-programa aurkeztu duenean.

Bosgarrena. – Era berean, HAKLEOren 96.3 artikuluak ezartzen duenez, lan-programa bat duten kontratuetan, urterokoen doikuntza oro berrikusi egin beharko da urteko zenbateko berrietara egokitzeko, eta ondoriozko lan-programa berria kontratazio-organoak onartu beharko du.

Seigarrena.- Erreferentziako kontrataziorako lizitazio-prozeduraren AKPAren 2. klausulak ezartzen duenez, lan-programa kontratu-izaerako dokumentuetako bat da.

Zazpigarrena.- Bestalde, AKPAren 26. klausulak zehazten duenez, urterokoak egokitzeko, lan-programa berrikusi egin beharko da, urteko zenbateko berrietara egokitzeko.

Horregatik, lan-programa berria kontratazio-organoak onartu behar du.

Horiek horrela, Euskal Trenbide Sarearen Kontrataziorako Ordezko Batzordeak honako hau

EBAZTEN DU

Lehenengoa .- Onartzea 2026ko abenduaren 13ra arte luzatzea "Alaba Jenerala eta Independentzia kaleak urbanizatzeko obra" kontratuaren epea (espediente-zenbakia: C22026224).

Bigarrena.- Esleipendunak aurkeztutako Lan Programaren eguneratzea onartzea.

Hirugarrena.- GENERAL ÁLAVA ABEEari (TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA - GERTU ERAIKUNTZAK SL) ebazpen hau jakinaraztea.

Laugarrena.- Kontratugilearen profilean argitaratzeko agintzea.

Azaroaren 8ko 9/2017 Legeak (Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora) 44.6 artikuluan eta urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena) 112., 121. eta hurrengo artikuluetan ezarritakoaren arabera, ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoaren Administrazio Kontseiluari, hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso edo argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, hargatik eragotzi gabe egokitzat jotzen den beste edozein errekurtso jartzea.

euskal trenbide sarea

RESOLUCIÓN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2026 DE LA COMISIÓN DELEGADA DE CONTRATACIÓN DE EUSKAL TRENBIDE SAREA – RED FERROVIARIA VASCA POR LA QUE SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO "OBRA DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES GENERAL ÁLAVA E INDEPENDENCIA DE GASTEIZ" (C22026224)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En fecha 23 de abril de 2026 se adjudica el contrato a UTE GENERAL ÁLAVA (TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - GERTU ERAIKUNTZAK, S.L.) para la "Obra de urbanización de las calles General Álava e Independencia de Gasteiz", con un presupuesto de 2.373.561,06 € y un plazo de ejecución de CUATRO (4) meses.

Segundo.- El 22 de mayo de 2026 se suscribe el contrato C22026224. El 14 de julio de 2026, se procedió a la firma del correspondiente Acta de Replanteo, estableciéndose la fecha de finalización el 13 de noviembre de 2026.

Tercero.- En fecha 9 de noviembre de 2026 el órgano promotor del contrato ha emitido el informe técnico relativo a la presente solicitud de ampliación de plazo.

En dicho informe se realiza un análisis pormenorizado de la solicitud, describiendo las causas de la motivación:

> *Respecto a las razones esgrimidas por el Contratista los comentarios de la Dirección de Obra son los siguientes:*
>
> *Tal como argumenta el Contratista, se han producido circunstancias que han afectado al plazo de las obras.*
>
> *El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicitó a ETS la ejecución de un tratamiento superficial adicional en sobre el nuevo aglomerado extendido en las calles Generál Álava e Independencia. De esta forma, el tratamiento superficial aplicado en estas calles coincidirá con el aplicado por el Ayuntamiento en el resto de las calles del entorno, mejorando la coherencia estética del conjunto.*
>
> *El Contratista señala también que por razones de seguridad del entorno y a petición de la Policía Municipal se ha visto obligado a retirar todos los elementos de la obra para evitar que éstos pudieran ser utilizados durante los posibles disturbios que se pudieran ocasionar tanto durante la noche de Halloween como durante la huelga general convocada para el 11 de noviembre de 2026. Esto ha condicionado el ritmo de los trabajos, provocando un retraso.*
>
> *Por estas razones, esta Dirección de Obra considera que sí está justificada la ampliación de plazo de 1,00 meses solicitada por el Contratista.*

Se solicita una ampliación de plazo hasta el 13 diciembre de 2026.

Se adjunta la actualización del Programa de Trabajos, así como el escrito de la mercantil UTE GENERAL ÁLAVA (TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - GERTU ERAIKUNTZAK, S.L.).

euskal trenbide sarea

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) determina, en relación a la ampliación del plazo de ejecución de los contratos, que "*si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista*."

Segundo.- La cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rigió el procedimiento de licitación prevé la posibilidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato de referencia de conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 LCSP.

Tercero.- El artículo 308.3 de la LCSP determina, en relación al contenido y límites de los contratos de servicios, que "*la financiación y pago de estos contratos se ajustará al ritmo requerido en la ejecución de los componentes de prestación requeridos, debiendo adoptarse a este fin por el responsable del contrato, las medidas que sean necesarias para la programación de las anualidades y durante el período de ejecución*".

Cuarto.- En lo referente al reajuste de anualidades de los contratos, el artículo 96 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP) dispone que por cualesquiera razón de interés público, debidamente justificada, se produjese desajuste entre las anualidades establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares integrado en el contrato y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación procederá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables, y a fijar las compensaciones económicas que, en su caso, procedan.

Para efectuar el reajuste de las anualidades por el órgano de contratación, será necesaria la conformidad de la contratista, salvo que razones excepcionales de interés público determinen la suficiencia del trámite de audiencia del mismo y el informe de la Intervención.

En el presente caso, se debe contar con la conformidad sobre la redistribución de las anualidades de la mercantil UTE GENERAL ÁLAVA (TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - GERTU ERAIKUNTZAK, S.L.) Hecho que, parece, se produce con la presentación, por parte de la contratista, del programa de trabajos ajustado a las citadas anualidades.

Quinto.- Asimismo, el artículo 96.3 del RGLCAP, establece que en los contratos que cuenten con un programa de trabajo, cualquier reajuste de anualidades exigirá su revisión para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser aprobado por el órgano de contratación el nuevo programa de trabajo resultante.

Sexto.- Tal y como establece la Cláusula 2 del PCAP del procedimiento de licitación para la contratación de referencia, el programa de trabajo es uno de los documentos que tienen carácter contractual.

Séptimo.- Por su parte, la Cláusula 26 del PCAP determina que cualquier reajuste de anualidades exigirá la revisión del programa de trabajo para adaptarlo a los nuevos importes anuales.

Por ello, el nuevo programa de trabajo debe ser aprobado por el órgano de contratación.

En base a lo expuesto, la Comisión Delegada de Contratación de Euskal Trenbide Sarea – Red Ferroviaria Vasca,

RESUELVE

Primero.- **Aprobar la ampliación de plazo hasta el 13 de diciembre de 2026 del contrato "Obra de urbanización de las calles General Álava e Independencia de Gasteiz"**, con número de expediente C22026224;

Segundo.- Aprobar la **actualización del Programa de Trabajos** presentado por la adjudicataria.

Tercero.- Notificar a **UTE GENERAL ÁLAVA (TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - GERTU ERAIKUNTZAK, S.L.)** la presente resolución.

Cuarto.- Ordenar la publicación en el Perfil del Contratante.

Antonio López Palenzuela

Bilbao
2026.11.12 10:04:19 +01'00'

Kontratazio Batzordeko lehendakaria,
El presidente de la Comisión de Contratación
(ETSko zuzendari nagusia - Director general de ETS-RFV)

De conformidad con lo establecido en el artículo 44.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en los artículos 112, 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada ante el Consejo de Administración del Ente Público Euskal Trenbide Sarea, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, o en su caso publicación, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que se estime pertinente.