Nº	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	24,5 días	14/11	24/12	
2	IMPLANTACIÓN DE OBRA	1 día	14/11	14/11	
3	**EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO**	24,5 días	14/11	24/12	
4	RETIRADA DE CAPA TERROSO VEGETAL A MÁQUINA	1 día	14/11	14/11	2
5	EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA	1 día	15/11	15/11	4
6	EXCAVACIÓN CAMBIO Y POZOS ROCA DURA C/MARTILLO ROMPEDOR	1 día	19/11	19/11	5
7	RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS	2 días	20/11	21/11	
8	RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL C/MAC. PRESTAMO	1 día	20/11	20/11	
9	**CIMENTACIONES**	2 días	19/11	20/11	
10	HORMIGONADO ZAPATA	1 día	19/11	19/11	9
11	MURO 30 cm. A 2 CARAS HA-25/B/20/IIa Y ARCA	2 días	20/11	21/11	
12	ENCACHADO GRAVA 20-40 mm. e=10 cm.	1 día	20/11	20/11	
13	SOLERA HA-25, 15cm. C/MALLA 6T5x15x5, ¿LAMINA POLIET.	2 días	20/11	21/11	
14	**ESTRUCTURA**	81,63 días	28/11	24/12	
15	ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO LOSA e=25 cm. (PL. 1º)	1 día	28/11	28/11	
16	ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO IN SITU 21+7. B. 70 (PL. 2º)	2 días	11/12	12/12	
17	ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO IN SITU 21+7. B. 70 (PL. 3º)	1 día	26/12	26/12	
18	ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO IN SITU 21+7. B. 70 (PL. B. CUB.)	1 día	09/01	09/01	
19	ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO IN SITU 30+10. B. 70 (PL. B. CUB.)	1 día	16/01	16/01	
20	ESTRUCT. HORMIGÓN FORJADO LOSA INCL. y ALAMEDA e=22 cm. (PL. CUB.)	2 días	01/02	04/02	
21	HA-25/B/20/IIa. MORTERO PETOS 2 CARAS H.GRUA	2 días	28/01	29/01	
22	**CUBIERTAS**	21,00 días	13/02	13/03	
23	ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOL. GALVANIZADA	20,42 días	13/02	13/03	
24	**AZOTEAS**	12,93 días	13/02	13/03	
25	CUBIERTA INCLINADA TRANSITABLE . A SOLAR	10,50 días	13/02	13/03	
26	CUBIERTA INVERTIDA PAVIMENTO FILTRANTE	10,92 días	13/02	13/03	
27	C/M. INC. NO TRANSITABLE C/ARG. GRAVA	12,93 días	27/02	13/03	
28	**TEJADOS**	21,00 días	26/02	26/03	
29	ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO CSIV-W1 CUBIERTA	21,00 días	26/02	26/03	
30	CUBIERTA BANDEJA ENGATILLADA ALUMINIO, C/TABLERO	21,00 días	22/02	26/03	
31	CAPERUZA MET. CHIMENEA				
32	LINEA DE VIDA EN CUBIERTA				
33	**FACHADAS**	13,98 días	23/01	13/02	
34	**CERRAMIENTOS EXTERIORES Y REVESTIMIENTOS DE FACHADA**	15,57 días	23/01	13/02	
35	FBA LADRILLO PERFORADO ACÚSTICO 47dB MORTERO M-7,5 + MURRON	35,63 días	23/01	06/03	
36	ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL ETC	36,63 días	06/02	21/03	
37	FACHADA VENTILADA MIMONDA	18,06 días	21/03	15/04	
38	FACHADA BANDEJA ENGATILLADA ALUMINIO CUBIERTA	14,63 días	01/03	19/03	
39	FACHADA VENTILADA PIEDRA NATURAL	16,07 días	15/04	06/05	
40	**CARPINTERÍAS EXTERIORES Y VIDRIERÍA EXTERIOR**	13,98 días	15/04	06/05	
41	VENTANA PVC	23,97 días	15/04	24/07	
42	VIDRIO EN CARPINTERÍA EXTERIOR	13,98 días	24/07	06/08	
43	**PARTICIONES**	22,10 días	06/03	06/04	
44	**TABIQUERÍA**	23,97 días	06/03	06/04	
45	TABIQUERÍA INTERIOR DE CARTÓN YESO 1ª CARA	23,97 días	06/04	06/05	
46	TABIQUE TAMBOR 1/2 PIE LHD EN CARAMBA DE LOCAL	12,93 días	06/03	06/04	
47	**CARPINTERÍA Y HERRERÍA INTERIOR**	22,10 días	11/05	11/06	
48	CARPINTERÍAS Y HERRERÍA INTERIOR	22,10 días	11/05	11/06	
49	**DEFENSAS INTERIORES**	15,00 días	12/05	01/06	
50	BARANDILLA ESCALERAS	17,05 días	12/05	01/06	
51	REMATE M.T.HUECO L/METAL	15,00 días	12/05	01/06	
52	**REVESTIMIENTOS**	25,10 días	06/03	06/04	
53	**TECHOS**	24,99 días	24/07	06/08	
54	GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN TECHOS	27,66 días	24/07	06/08	
55	FALSOS TECHO DE CARTÓ YESO	24,99 días	29/08	06/09	
56	**VERTICALES**	06,10 días	29/08	06/09	
57	GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN PAREDES	01,09 días	29/08	06/09	
58	ALICATADOS	06,10 días	29/08	06/09	
59	**PINTURA**	25,10 días	11/05	11/06	
60	P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR	25,10 días	11/05	11/06	
61	**SUELOS Y ESCALERAS**	20,09 días	06/03	06/04	
62	**VIVIENDAS**	15,03 días	06/03	06/04	
63	RECREC.MORTERO ANHIDRITA AGUA SUELO A, P/SUELO RADIANTE Y/BOMBA	16,04 días	06/03	06/04	
64	PAVIMENTO CLIPADO VINÍLICO EN LAMAS e=6,5mm	15,03 días	24/07	06/08	
65	**ZONAS COMUNES**	20,09 días	24/07	06/08	
66	RECRECIDO MORTERO NIVELACIÓN	13,98 días	24/07	06/08	
67	SOLADO DE GRANITO NACIONAL PORTALS Y DISTRIBUIDORES	03,09 días	14/08	06/09	
68	GRADAS ESCALERAS DE GRANITO NACIONAL	06,09 días	04/09	06/09	
69	PELDAÑOS COLOCADOS C/MORT. SUPERIOR	03,09 días	13/09	06/09	
70	SOLADO GRES	20,09 días	16/09	06/09	
71	**INSTALACIONES**	25,11 días	16/11	24/12	
72	**AUDIOVISUALES - TELECOMUNICACIONES**	20,98 días	24/07	06/08	
73	**CLIMATIZACIÓN**	21,96 días	06/03	06/04	
74	DIFERENTES ENERGIAS ALTERNATIVAS	23,97 días	24/06	06/08	
75	**ELECTRICIDAD**	17,09 días	16/11	16/12	
76	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	17,09 días	29/08	16/09	
77	**INSTALACIÓN DE TIERRA**	16/11	16/11		
78	**FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS**	26,11 días	16/11	24/12	
79	**INSTALACIÓN COMUN Y DISTRIBUCIÓN**	17,09 días	29/08	16/09	
80	**SANITARIOS**	06/10	16/09	09/10	
81	**RED DE RIEGO**	25/10	09/10	30/10	
82	**GAS**	20,98 días	24/06	06/08	
83	**PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**	26,11 días	30/10	24/12	
84	**SALUBRIDAD**	01/02	14/11	01/02	
85	**TRANSPORTE - ASCENSORES**	39,04 días	06/03	30/04	
86	**MONITORIZACION**	11/10	16/09	30/10	
87	**MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO**	24/12	30/10	30/10	
88	**AMUEBLAMIENTO COCINA + ELECTRODOMÉSTICOS VIVIENDA**	24/12	30/10	30/10	
89	**EQUIPAMIENTO VIVIENDA**	26,11 días	30/10	30/10	
90	**ROTULACIÓN**	05/11	30/10	30/10	
91	**URBANIZACIÓN**	21/10	01/12	30/10	
92	EJECUCIÓN DE RAMPA DE ACCESO	25/12 días	01/12	25/12	
93	BARANDILLA RAMPA ACERO GALVAN, DOBLE PASAM.	03/10 días	01/10	03/10	
94	PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS IGUAL AL EXIST. EN ACERAS	21/10 días	01/10	21/10	
95	PELDAÑO HORMIGÓN PREFABRICADO	01/10 días	01/10	01/10	
96	BORD.HORM. BICAPA GRIS MORTO 12-15x25 cm	01/10 días	01/10	01/10	
97	SUMIN.Y EST.MEZ.A.T.VOLET.PINTYL	01/10 días	01/10	01/10	
98	FORM.CÉSPED JARDÍN CLÁSICO+ 1000 m2	16/10 días	06/10	30/10	
99	**SEGURIDAD Y SALUD**	24/12	24/01	24/12	
100	SEGURIDAD Y SALUD	24/12	24/01	24/12	
101	**GESTIÓN DE RESIDUOS**	24/12	24/01	24/12	
102	GESTIÓN DE RESIDUOS	24/12	24/01	24/12	
103	**CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO**	24/12	24/01	24/12	
104	CONTROL DE CALIDAD	24/12	24/01	24/12	

Proyecto: CERRO
Fecha: lun 24/09/18

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informar de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Retrasado · Progreso · Progreso manual

Proyecto LEGO
Fecha: lun 24/09/18

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Retrasado
Progreso
Progreso manual