
PLAZO DE EJECUCIÓN + PLAN DE OBRA
REFORMA DEL POLIDEPORTIVO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CAMPUS DE ÁLAVA. UPV-EHU

EXPEDIENTE: SER/20240000006380
SITUACIÓN: PORTAL DE LASARTE 71. 01007. VITORIA-GASTEIZ, ÁLAVA.
AUTORES: OLM ARQUITECTURA SLP. COAVN 950.417 / ÓSCAR LUQUIN. ARQUITECTO COAVN 2771.
FECHA: MAYO 2025



OLM ARQUITECTURA SLP / COAVN 950.417. Óscar Luquin. Arquitecto COAVN 2771
Rioja 33 bajo. 01005. Vitoria-Gasteiz. 945 20 14 82 · oscar@olmarquitectura.com

PLAN DE TRABAJOS. REFORMA DEL POLIDEPORTIVO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		
Código	*Resumen*	*ImpPres*
A. VESTUARIOS	REFORMA DE VESTUARIOS	278.477,05 €
A01	VESTUARIOS - ACTUACIONES PREVIAS	29.254,06 €
A02	VESTUARIOS - ALBAÑILERÍA + TABIQUERÍA	40.509,79 €
A03	VESTUARIOS - CARPINTERÍA EXTERIOR	10.662,98 €
A04	VESTUARIOS - CARPINTERÍA INTERIOR	30.475,38 €
A05	VESTUARIOS - REVESTIMIENTOS	44.476,76 €
A06	VESTUARIOS - SANEAMIENTO	8.673,00 €
A07	VESTUARIOS - FONTANERÍA	10.760,00 €
A08	VESTUARIOS - APARATOS SANITARIOS	23.849,08 €
A09	VESTUARIOS - MODIFICACIONES CUARTO DE INSTALACIONES	26.537,32 €
A10	VESTUARIOS - CALEFACCIÓN	16.494,44 €
A11	VESTUARIOS - VENTILACIÓN	6.593,64 €
A12	VESTUARIOS - ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN	20.316,76 €
A13	VESTUARIOS - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	2.378,67 €
A14	VESTUARIOS - EQUIPAMIENTO	7.495,17 €
B. ASCENSOR	ASCENSOR	33.671,29 €
B01	ASCENSOR - ALBAÑILERÍA	4.091,28 €
B02	ASCENSOR - INSTALACIÓN ASCENSOR	29.580,01 €
C. CUBIERTA	REPARACIONES EN CUBIERTA	18.117,88 €
C01	REPARACIONES EN CUBIERTA	18.117,88 €



INVERSIÓN MES 01 47.826,99 €	INVERSIÓN MES 02 109.045,17 €	INVERSIÓN MES 03 90.440,41 €	INVERSIÓN MES 04 82.953,66 €
	INVERSIÓN ACUMULADA 156.872,16 €	INVERSIÓN ACUMULADA 247.312,56 €	INVERSIÓN ACUMULADA 330.266,22 €

SYS	SEGURIDAD Y SALUD	11.900,37 €	2.975,09 €	2.975,09 €	2.975,09 €	2.975,09 €
GRD	GESTIÓN DE RESIDUOS	4.419,56 €	1.104,89 €	1.104,89 €	1.104,89 €	1.104,89 €
PCC	CONTROL DE CALIDAD	293,99 €	73,50 €	73,50 €	73,50 €	73,50 €

PLAN DE TRABAJOS. TOTAL			MES 01	MES 02	MES 03	MES 04
A. VESTUARIOS	REFORMA DE VESTUARIOS	278.477,05 €	41.787,69 €	92.875,30 €	70.720,40 €	73.093,65 €
B. ASCENSOR	ASCENSOR	33.671,29 €	0,00 €	4.091,28 €	19.720,01 €	9.860,00 €
C. CUBIERTA	REPARACIONES EN CUBIERTA	18.117,88 €	6.039,29 €	12.078,59 €	0,00 €	0,00 €

SYS	SEGURIDAD Y SALUD	11.900,37 €	2.975,09 €	2.975,09 €	2.975,09 €	2.975,09 €
GRD	GESTIÓN DE RESIDUOS	4.419,56 €	1.104,89 €	1.104,89 €	1.104,89 €	1.104,89 €
PCC	CONTROL DE CALIDAD	293,99 €	73,50 €	73,50 €	73,50 €	73,50 €
	TOTAL PEM	346.880,14 €	TOTAL MES 01 51.980,47 €	TOTAL MES 02 113.198,65 €	TOTAL MES 03 94.593,89 €	TOTAL MES 03 87.107,14 €
				TOTAL ACUMULADO 165.179,12 €	TOTAL ACUMULADO 259.773,00 €	TOTAL ACUMULADO 346.880,14 €