Urretxuko udala

KANPOKO PIXATOKIAK DITUEN KOMUN AUTOGARBIGARRI BATEN HORNIDURA ETA INSTALAZIOA ARAUTUKO DUTEN BALDINTZA TEKNIKOAK.
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASEO AUTOLIMPIABLE CON URINARIOS EXTERIORES

1.- KONTRATUAREN XEDEA.

Agiri honetan oinarritutako kontratuaren gaia hau da: Urretxun kanpoko pixatokiak dituen komun autogarbigarri bat hornitu, muntatu eta instalatzea.
Abiapuntu modura, baldintzak definituta daude, baina lehiatzaileak aldaketak sartu ahalko ditu adierazitako xehetasunetan, eta hornidurak hobetzeko beharrezkoak iruditzen zaizkion partidak ere sartu ahalko ditu.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato que en base al presente pliego se realice, tendrá por objeto el suministro, montaje e instalación de 1 aseo autolimpiable con urinarios exteriores en Urretxu.
Como punto de partida las condiciones quedan establecidas, si bien se podrán introducir modificaciones y mejoras que los participantes consideren necesarias para la ejecución del contrato.

2.- EZAUGARRI TEKNIKOAK.

Jarriko den komun autogarbigarriak pixalekuak izango dituzte kanpoan; hauek izango dira komunen gutxi gorabeherako ezaugarriak:

Modulu errektangularra gutxienez honelakoa: 3300 (L) x 2200 (A) x 2300 (H).

Garraioa eta instalazioa errazte aldera, multzoak ez du 3,5 tona baino gehiago pisatuko.

Komunak arau hauek beteko ditu: irisgarritasunari buruz indarrean den 20/1997 Legea eta 68/2000 Dekretua; Kode Teknikoan irisgarritasunari buruz diharduen atala; eta Aukera Berdintasunaren, Bazterketarik Ezaren eta Irisgarritasun Unibertsalaren Legea. Barruan biratzeko diametroa: 1800 mm- koa; eta atea 900 mm-koa albo batean.

Komunaren segurtasun-maila eta erresistentzia bereziki garrantzitsuak izango

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS.

Las características aproximadas del aseo autolimpiable con urinarios exteriores a instalar son las siguientes:

Módulo rectangular, como mínimo de 3300 (L) x 2200 (A) x 2300 (H).

A fin de facilitar transporte e instalación, el conjunto no deberá sobrepasara los 3,5 tm kg de peso.

El aseo cumplirá normativa vigente Ley 20/1997 y Decreto 68/2000 en materias de accesibilidad, el apartado de accesibilidad del Código técnico y la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal. Diámetro de giro interior de 1800mm y puerta de 900 mm. en un lateral.

El grado de seguridad y resistencia serán fundamentalmente relevantes,

dira; batez ere kontuan hartuko dira inpaktuekiko, korrosioarekiko eta gradiente termikoarekiko erresistentzia eta horrelako gauzak.
Kanpoko estaldura corten altzairuzkoa izango da.

teniendo en cuenta, especialmente, aspectos tales como la resistencia al impacto, a la corrosión y al gradiente térmico.

El acabado exterior será en acero corten.

Barruko estaldura beirazko mosaikoz ala altzairu herdoilgaitzezkoa izango da, segurtasunerako araudi europarrarekin bat etorriz.

El revestimiento interior será en mosaico de vidrio o acero inoxidable, atendiendo a las normativas europeas de seguridad.

Komun publikoan ongi bananduta egongo dira jendearentzako espazioak eta elementu edo egituren espazioak; eta, hala, azken horretara, baimendutako pertsonala bakarrik sartu ahal izango da.

Los espacios del evacuatorio destinados al público y a los elementos o estructuras estarán separados de manera eficaz, de modo que a este último sólo tenga acceso el personal autorizado.

Jendearentzako espazioak ondorengo elementuak izango ditu:

- Beirazko mosaikoz ala altzairu herdoilgaitzezko estaldura paretetan eta lurrean.
- Argi artifiziala, LED motakoa.
- Ateko markoan larrialdiko argia, erabiltzaileari irteten laguntzeko.
- Komunontzia, ingeles erakoa, altzairu herdoilgaitzezkoa, eserleku fijoa eta banakako garbiketa egiten duena. Jarleku autogarbigarria, erabilera bakoitzaren ondoren presioz autodesinfektatu eta automatikoki lehortzen dena, eta, gutxienez, eserleku gaineko presiopeko 6 ur-irteeraz eta aire beroko irteera batez osatua.

El espacio destinado al público contará con los siguientes elementos:

- Revestimiento de paredes y suelo en mosaico de vidrio o acero inoxidable.
- Luz artificial, tipo LED.
- Luz de emergencia colocada en el marco de la puerta para facilitar la salida al usuario.
- Inodoro tipo inglés de acero inoxidable con asiento fijo y limpieza individualizada. Asiento autolavable, autodesinfectado a presión y secado automático después de cada uso, con mecanismo de auto-limpieza formado por mínimo 6 salidas de agua a presión sobre asiento y por una salida de aire caliente.

- Zisterna automatikoki deskargatzea kabinatik irteeran.
- Tapako lehorgailua (emaria: gutxienez 1.300 m3/h).

- Lurzorua garbitzeko eta desinfektatzeko gutxienez presiozko 4 ur-irteera.
- Urak desinfektatzailearekin eta desodorantearekin homogeneizatua egon behar du.
- Berogailua (termostato bidez erregulatzekoa).
- Aireztapen jarraitua (emaria: 100 m3/h).
- Komuneko paper biodegradagarrirako euskarria (gutxienez 1.600 paper).
- Paperontzi ahokatua eta hermetikoa.
- Xaboi-ontzia.
- Esekitokia.
- Ispilu arinki inklinatua.
- Txorrota altzairu herdoilgaitzezkoa eta automatikoa izango da, eta eskuak lehortzekoa haize berokoa. Biak ere eskuak hurbildu eta martxan jartzekoak izango dira.
- Altzairu herdoilgaitzezko barra-euskarri finko eta mugikorra, mugikortasun urriko pertsonentzat.

- Altzairu herdoilgaitzezko ateak, gauerako elektroimanezko sarraila dutenak, ordutegia programatzeko.

- Kanpoko adierazleak (libre, okupatuta edo zerbitzuz kanpo).
- Kanpoan hiru plazako pixatokia, altzairu herdoilgaitzezkoa eta autogarbigarria, eta manpara babeslea, alboetan panelak dituena eta gainean altzairu herdoilgaitzeko estalkia; bidegorritik – bertan kokatuta egongo baita- eta

- Descarga de cisterna automática a la salida de la cabina.
- Secador de la tapa con caudal mínimo de 1.300 m³/h.
- Lavado y desinfección del suelo desde mínimo 4 salidas de agua a presión.
- El agua debe ir homogeneizada con un desinfectante y desodorante.
- Calefacción (regulable por termostato).
- Ventilación extractora continúa (caudal 100 m³/h).
- Dispensador para papel higiénico biodegradable (mínimo 1.600 hojas).
- Papelera encastrada y hermética.
- Dispensador de jabón.
- Colgador.
- Espejo ligeramente inclinado.
- Grifo de acero inoxidable automático y seca manos de aire caliente. Ambos con funcionamiento a la exposición.
- Barras de apoyo fija y abatible de acero inoxidable para personas con movilidad reducida.
- Puertas de acero inoxidable y cerradura con electroimán para la noche con horario programable.
- Indicador exterior de libre, ocupado y fuera de servicio.
- Urinario exterior de tres plazas realizado en acero inoxidable autolimpiable y mampara protectora con paneles laterales y cubrición superior de acero inoxidable para proteger la perspectiva desde el bidegorri,

aldameneko eraikinetatik ezer ez ikusteko.

- Segurtasuneko sakagailua, lurretik 400 mm-ra, atea eskuz ireki ahal izateko.

Espazio hori antolatzean, komuna ahalik eta errazen zaindu eta garbitzeko moduko diseinua eta materialak erabiliko dira, betiere eskatutako segurtasun neurriak zainduz. Torlojuak bandalismoei aurre egiteko modukoak izango dira.

Sarrerako atea blindatua izango da, altzairu herdoilgaitz lisokoa eta isolamendu termiko eta akustikoa izango ditu. Instalazioak segurtasun sistema bat izango du, erabiltzailea barruan dagoen bitartean garbitasuneko mekanismoa martxan ez jartzeko. Argi gutxiko orduetan, lokalizazioko argiztapena izango du komunak.

Lokal teknikoak komunaren barrutik izango du sarbidea, eta mantentze-lanak egiteko espazio eta banaketa nahikoak izango ditu.

Komuna itxi/irekitzeko eta segurtasunerako gailuak:

- Instalazioa ireki eta ixteko ordua jartzeko erloju programagarria, aste osorako programatzeko aukerarekin.

- Komuna okupatuta badago, kanpoan ongi ikusteko moduan adieraziko da, beste pertsona bat sar ez dadin.

donde se instalará, así como de los edificios colindantes.

- Botón pulsador de seguridad para salida manual situado a 400mm del suelo.

La configuración de este espacio contará con un diseño y materiales tales que faciliten al máximo su adecuada conservación y limpieza, manteniendo los niveles exigidos de seguridad. La tornillería será de tipo antivandálico.

La puerta de acceso será blindada, de acero inoxidable liso, con aislamiento térmico y acústico. La instalación contará con un sistema de seguridad que impida el accionamiento del mecanismo de limpieza mientras los usuarios se encuentran en el interior. El aseo estará dotado de iluminación de localización del evacuatorio en horas de poca luz.

El local Técnico tendrá acceso por el interior y contará con el espacio y distribución suficientes para realizar operaciones de mantenimiento necesarias.

Dispositivos de cierre y seguridad con el siguiente equipamiento:

- Reloj programable para horario de apertura y cierre de la instalación con posibilidad de programación semanal.
- La situación del evacuatorio ocupado quedará indicada en el exterior de forma visible, evitando su utilización por otra persona.

- Komuna erabili ondoren, erabiltzailea irten eta gero, atea automatikoki eta guztiz itxiko da, eta kanpoan argi eta garbi adieraziko da “komuna libre” dagoela.

- Komun autogarbigarriak nola funtzionatzen duen jakiteko informazioa, euskaraz, gaztelaniaz, eta braillez, komunaren barruan.

- Edozein arrazoirengatik barruan harrapatuta gelditutako pertsonak erreskatatzeko segurtasun- sistema.

- Komuna urrutitik irekitzeko sistema, teleaginte bidez, mantentze-lanetako eta udaleko langileen eskura.

- Ur presiorik ez dagoenean, komuna automatikoki ixteko sistema.

- Komuna “zerbitzuz kanpo” badago, kanpotik ondo ikusteko moduan adieraziko da, jendeak komunera sartzerik izan ez dezan.

- Erabileraren denbora-muga adierazteko soinu-alarma.
- Zerbitzuak kontatzeko sistema.
- Aireztapen egokia: naturala edo behartua.
- Ur-presioaren presostatoa: hornidura eten dela detektatzen du, komuna ixteko agindua emateko, eta automatikoki irekitzen da, ur-hornidura itzulita.

- Komuna “libre”, “okupatuta” edo “zerbitzuz kanpo” dagoela adierazteko seinaleek argia izango dute, argi gutxiko orduetan ongi irakurri ahal izateko.

- Utilizado el evacuatorio y abandonado el mismo por el usuario, se cerrará de forma automática y eficaz, indicando desde el exterior de forma visible, la indicación de “evacuatorio libre”.
- Información en el interior de la cabina sobre el funcionamiento del sistema de autolimpieza en euskera, castellano y Braille.

- Sistema de seguridad que permitirá el rescate de personas atrapadas en el interior de la cabina por cualquier causa.
- Sistema de apertura remota del aseo mediante telemando a disposición del personal de mantenimiento y municipal.
- Sistema de cierre automático del aseo en caso de falta de presión de agua.
- La situación del evacuatorio “fuera de servicio” deberá ser indicada de forma visible desde el exterior, imposibilitando el acceso del público a la cabina.
- Alarma acústica para tiempo límite de uso.
- Contador de servicios.
- Ventilación suficiente: natural o forzada.
- Presostato de presión de agua que detecta corte de suministro para posterior orden de cierre del aseo, apertura automática con la restitución del suministro de agua.
- Las indicaciones del evacuatorio de “libre”, “ocupado” o “fuera de servicio”, deberán contar con dispositivo de iluminación que permita

- Presentzia detektatzeko radarraren autodiagnosi sistema, autogarbiketa prozesuan akatsik ez gertatzeko.

- Eskuak garbitzeko konketan eta kanpoko pixatokian ura hornitzeko zelulek segurtasun sistema bat izango dute, seinalea trabatzen denean etengabeko ur-jariorik ez izateko. Pertsona falta antzemateko sistema izan beharko dute.

suficientemente su lectura en horas de poca luz.

- Sistema de autodiagnosis del radar de detección de presencia para eliminar fallos en el proceso de autolimpieza.
- Las células encargadas de suministrar agua en el lavamanos y urinario exterior contarán con sistema de seguridad que impida el suministro de agua continuo en caso de obstaculización de la señal. Deberá contar con sistema de detección de falta de persona.

Komun autogarbigarriaren horniduran sartuta daude instalatzeko, garraiatzeko eta martxan jartzeko gastuak. Gainera urtebeteko bermea eskatuko da ordezko piezetarako. Zolata batean jarriko da, eta ondorengoak izango ditu: Ø32 mm-ko ur-hargunea, 3-6 bareko presioa, 4,5 Kw-ko potentzia elektriko monofasikoa eta Ø125 mm-ko hustubidea, behar den lekuan.

El suministro de la cabina de aseo auto-lavable incluye los gastos de instalación, los portes, la puesta en marcha, exigiéndose una garantía de un año para piezas de repuesto y mano de obra y se instalará sobre una solera que incluya una acometida de agua de Ø mínimo 32mm. y de 3-6 bares de presión, luz con potencia eléctrica de 4,5 Kw. monofásico y desagüe de Ø125 mm. en el lugar necesario.

KALITATEAK:

Barruko ZERAMIKAREN gutxieneko ezauigarriak:
Beirazko mosaikoa.
% 1etik beherako ur-xurgapena (EN 99).
Flexioarekiko erresistentea (EN 100).
Esmaltearen iraupena (EN 101).
Dilatazio termikoarekiko erresistentea (EN 104).
Izotzarekiko erresistentea (EN 202).

ALTZAIRU HELDOILGAITZAren gutxieneko ezauigarriak:
Kanpoko elementuak:

CALIDADES:

Características mínimas en caso de CERÁMICA Interior:
Mosaico de vidrio.
Absorción de agua inferior al 1% (EN 99).
Resistente a la flexión (EN 100).
Duración del esmalte (EN 101).
Resistente a dilataciones térmicas (EN 104).
Resistente al hielo (EN 202).
Características mínimas de ACERO INOXIDABLE.
Elementos exteriores:

AISI 316 L (lodiera gutxienez: 1,5mm).
Osagaiak:
Karbonoa = 0,03.
Kromoa = 17.
Nikela = 11,5.
Molibdenoa = 2.

Propietateak:
Korrosioarekiko, azidoekiko eta soluzio salino eta alkalinoekiko erresistentea.

Barruko elementuak:
AISI 304 L (lodiera gutxienez: 1,5mm).

Osagaiak:
Karbonoa = 0,06.
Kromoa = 18,2.
Nikela = 8,5.

Propietateak:
Korrosioarekiko erresistentea, itxura apainekoa eta irauteko bermearekin.

Udal teknikariek adierazitako tokian, komun autogarbigarri bat jarriko da, kanpoan pixalekuak dituena, zolata baten gainean. Komuna erabat jarrita dagoenean finkatuko den udal ur-sarera, finkatuko den saneamendu- sarera eta dagokion sare elektrikora konektatuko da.

Ingurumen-irizpideak:
Eskuetarako eskaintzen den jaboiak ez du koloratzailerik, perfumerik, edo desinfektatzailerik izango eta I motako ekoetiketaren baten irizpideak bete beharko ditu (adibidez zisne nordikoa) produktuaren formulazioan osagai kimikoen presentzia dela-eta.

AISI 316 L (grosor mínimo de 1,5 mm).
Componentes:
Carbono = 0,03.
Cromo = 17.
Níquel = 11,5.
Molibdeno = 2.

Propiedades:
Resistente a la corrosión, ácidos y soluciones salinas y alcalinas.

Elementos interiores:
AISI 304 L (grosor mínimo: 1,5 mm).

Componentes:
Carbono = 0,06.
Cromo = 18,2.
Niquel = 8,5.

Propiedades:
Resistente a la corrosión, de aspecto decorativo y con garantía de durabilidad.

En la ubicación que indique el personal técnico municipal se procederá a instalar una cabina de aseo autolimpiable con urinarios exteriores sobre una solera necesaria para la instalación. El nuevo aseo totalmente instalado se conectará a la red municipal de agua que se determine, a la red de saneamiento que se determine, y a la correspondiente red eléctrica.

Criterios ambientales:
El jabón de manos ofertado no ha de contener colorantes, fragancias ni agentes desinfectantes y deberá cumplir los criterios de alguna ecoetiqueta de tipo I (etiqueta ecológica europea, el cisne nórdico…) en cuanto

a la presencia de compuestos químicos en la formulación del producto.

3.- KOMUN AUTOGARBIGARRIEN GARANTÍA.

Urtebeteko bermea ordezko piezetarako eta eskulanerako.

3. GARANTÍA DEL ASEO AUTOLIMPIABLE.

Garantía de un año para piezas de repuesto y mano de obra.

4.- HORNIDURAKO ETA INSTALAKUNTZAKO BALDINTZA OROKORRAK.

Instalazioko lanak udal zerbitzu teknikoekin koordinatuko dira. Udala arduratuko da zolata egiteaz eta ur eta elektrizitate sareetako hartuneak egiteaz, bai eta saneamendu-sarekoak ere; enpresa esleipendunak, berriz, zerbitzua funtzionamenduan jartzeko gainerako lan guztiak egingo ditu. Lan horietan guztietan, segurtasuneko eta osasuneko araudi aplikagarria beteko du esleipendunak.

4. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Las tareas de instalación se coordinarán con los servicios técnicos municipales, siendo el Ayuntamiento el encargado de realizar la solera y las conexiones a la red de acometida de agua, electricidad, así como a la red de saneamiento, correspondiendo a la empresa adjudicataria todas las demás labores necesarias para la puesta en funcionamiento de los servicios. En todas estas labores la empresa adjudicataria deberá cumplir la normativa de seguridad y salud que le sea de aplicación.

Esleipenduna izango da ondasunaren arduradun, hura entregatu eta instalatu artean, bai eta komuna guztiz martxan jarri bitartean hirugarrenei egindako kalteena ere. Zerbitzua martxan jartzea hau izango da: komuna hornitzea eta instalazio osoa funtzionamendu-egoera ezin hobean jartzea.

La empresa adjudicataria será responsable de los daños del bien hasta su entrega e instalación, así como de los daños que se irroguen a terceros hasta la completa puesta en servicio de los aseos. La puesta en servicio consistirá en el suministro y la completa instalación del aseo en perfecto estado de funcionamiento.

Zerbitzua testatu eta udal teknikariak asebetetzen direnean bakarrik formalizatuko da kontratua, akta baten bidez; hor jasoko dira, halakorik balego, egindako probak. Baldin udal teknikariek uste badute komuna ez dela lizitazio-proposamenaren araberakoa, orduan, prozesu osoa gelditu egingo da.

Sólo cuando el aseo sea testado y funcione a satisfacción de los técnicos municipales, se formalizará la recepción del contrato mediante acta en la que se harán constar, en su caso, las pruebas realizadas. En caso de que el personal técnico municipal considere que el aseo no es conforme con la

Kontratista arduratuko da harrera-akta formalizatzen den artean komunak izaten dituen galera, kalte eta aldaketez; ez, ordea, horien kausa zuzenean udal zerbitzuei leporatzekoa bada.

propuesta de licitación, se paralizará todo el proceso.

La empresa contratista responderá de la pérdida, daños y alteraciones que sufra el aseo hasta el momento de la formalización del acta de recepción, salvo que la causa sea directamente imputable a los servicios municipales.

5.- LAGUNTZA TEKNIKOA.

Laguntzako Zerbitzu Teknikoaren ordezkaritza bat eduki beharko da Euskal Autonomia Erkidegoan.

Edozein gertaerei erantzuteko denbora 48 ordutik beherakoa izango da, eta 96 ordutik beherakoa, baldin osagaiak aldatu behar badira.

Argi eta garbi adieraziko da laguntza teknikoko zerbitzuaren kokapena, aberietarako ordutegia, erantzun-denborak, neurri konpentsatzaileak eta udal teknikariekin zuzeneko harremana izango duen pertsonaren datuak.

Kontratu honen xede den zerbitzua emateko esleitutako langileek egin beharreko lanekin bat datorren profil profesionala izango dute, eta baldintza guztiak beteko dituzte.

5. ASISTENCIA TECNICA.

Deberá garantizarse la presencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco de una delegación del Servicio Técnico de Asistencia.

El tiempo de respuesta ante incidencias no deberá ser superior a 48 horas, ni a 96 horas para la sustitución de componentes.

Se detallará la ubicación del servicio de asistencia técnica, el horario de atención de averías, tiempos de respuesta, las medidas compensatorias y datos de la persona de contacto directo con los técnicos municipales.

El personal asignado para la prestación del servicio tendrá el perfil profesional acorde con los trabajos que deben realizarse.

6.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO PROPOSAMENEN EZAUGARRIAK.

Hornidura eta instalazioaren azterketa teknikoa.

Klausula Aministratibo Berezien Pleguan adierazten den bezala, enpresa lizitatzaileak dokumentu bat aurkeztu beharko du, balorazio baten menpe dauden irizpideekin. Orrialdeak behar bezala zenbakiturik, eta horren edukia nahikoa izango da egin

6-CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPOSICIONES DE LAS LICITADORAS.

Análisis técnico del suministro e instalación.

Tal y como se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la empresa licitadora deberá presentar un documento con los criterios que dependen de juicio de valor

beharreko hornidura eta instalazioren nondik norakoa eta edukia neurtzeko.

Ondorengo eskema honen eta atal hauen arabera garatu beharko da dokumentua:

a) Egin beharreko horniduraren eta instalazioaren azterketa:

1.- Lizitaziorako plegu teknikoaren analisia, honako hauek sartuta:

1.1.- Horniduraren inguruko proposamen zehatzak egitea, honako dokumentazio aurkeztu beharko delarik:

- Kabinaren fitxa teknikoa.
- Kabinaren eta lokal teknikoaren planoak, akotatuta.
- Egin beharreko zimenduaren planoa.

Eskaintzen den produktuaren kalitate teknikoaren harira, ondorengo alderdiak baloratuko dira: sendotasuna eta segurtasuna, erosotasuna, berezko ekipamendua, baita ezaugarri estetikoak eta ingurmen ezaugarriak.

2.- Hobekuntzatzat hartuko dira Baldintza Teknikoen Pleguan eskatzen diren gutxieneko baldintzen gainetik daudenak.

3.- Instalazioa egiteko proposamen: giza baliabide eta baliabide materialak, eta lanerako metodologia zehaztu beharko dira.

b) Salmenta osteko zerbitzua berme-aldian:

Gorabeheren arreta eta jarraipen zerbitzua, eskura dauden teknikariak, erantzuteko

debidamente paginado, cuyo contenido será suficiente para calibrar el alcance y contenido del suministro e instalación a realizar.

El documento deberá ser desarrollado conforme al siguiente esquema y apartados:

a) Análisis del suministro e instalación a realizar

1.- Análisis del pliego técnico objeto de licitación, que incluirá:

1.1.- Propuesta concreta de suministro. Dossier técnico completo según orden del pliego:

- Ficha técnica de la cabina.
- Planos de la cabina y local técnico acotados.
- Plano de la cimentación a realizar.

En relación a la calidad técnica del producto ofertado, se valorarán aspectos como seguridad y robustez, confortabilidad, y equipo propio del aseo ofertado, así como las características estéticas y medioambientales.

2.- Mejoras por encima de las características mínimas solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnica

3.- Propuesta en fase de instalación: se deberán concreta los medios humanos y materiales, y la metodología de trabajo.

b) Servicio post-venta durante el período de garantía:

Se valorará el servicio de atención y seguimiento de incidencias, los técnicos disponibles, el tiempo de

denbora eta ebazteko denbora eta jarduketa protokoloa baloratuko dira.

c) Ingurumen irizpideak:

Se valorarán aquellas medidas adscritas al servicio y que favorezcan al medioambiente:

1. Kontratuari atxikitako ibilgailuen flotari dagokionez, ibilgailuen % 50ak EURO 6 izatea.

2. Enpresaren ingurumen ziurtagiriak o

3. Hornidurari dagokion karbono aztarnaren kalkulua.

respuesta y de resolución previstos y el protocolo de actuación.

c) Criterios medioambientales:

Se valorarán aquellas medidas adscritas al servicio y que favorezcan al medioambiente:

1. En lo referente a la flota de vehículos adscrita al contrato, que el 50% de vehículos sean EURO 6.

2. Certificados medio-ambientales de la empresa.

3. Cálculo de la huella de carbono del suministro.

EGINBIDEA: Plegu hau Alkatetzak 2025ko urriaren 17an. emandako Ebazpenez onartu zen.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego ha sido aprobado por Resolución de Alcaldía de 17 de octubre de 2025.

Urretxun, 2025/10/20
Idazkariak

MARIA JOSE BEGUIRISTAIN ZABALO - 15994003X

Firmado digitalmente por MARIA JOSE BEGUIRISTAIN ZABALO - 15994003X
Fecha: 2025.10.20 09:26:12 +02'00'