ZONA LOGÍSTICA Y DE ACOPIOS

FASE 0: TRABAJOS PREVIOS, CIERRES Y SEÑALIZACION, ZONAS LOGISTICAS Y ACOPIOS. LOCALIZACION SERVICIOS AFECTADOS.

FASE 1: SUBTRAMO CRUCE ROTONDA

FASE 2: TRAMO 6

FASE 3: TRAMO 5

FASE 4: REMATES DE OBRA Y VIDEOINSPECCIÓN

TRANBIA KALEA

20

30

ENTRADA / SALIDA DE CAMIONES

SE DEBE COMPROBAR COTA DE AGUAS ABAJO DISPONIBLE DE COLECTOR TRAS CRUCES SERVICIOS ROTONDA

SE DEBE COMPROBAR COTA DE AGUAS ABAJO DISPONIBLE DE COLECTOR TRAS CRUCES JUNTO PASO ELEVADO

EN LA FASE 2 SE EJECUTA EL TRAMO 6 OCUPANDO CARRIL Y APARCAMIENTOS JUNTO AL BADÉN EN EJECUCIÓN

DURANTE LOS CORTES DE CARRIL EN LA CALLE CENTRAL SE TENDRÁ ACCESO DESDE CALLE OIALUME A GARAJES

DURANTE LOS CORTES DE CARRIL EN LA CALLE CENTRAL SE DEBERÁ DISPONER SENTIDO ÚNICO

CRUCE ROTONDA A EJECUTAR CON CHAPAS Y SEÑALISTA DEJANDO PASO ALTERNATIVO VEHÍCULOS

ENTRADA / SALIDA DE CAMIONES

EN LA FASE 3 SE EJECUTA EL TRAMO 5 OCUPANDO CARRIL CONTRARIO Y APARCAMIENTOS EN LÍNEA

PROPUESTA DE ZONA LOGÍSTICA Y DE ACOPIOS EN APARCAMIENTOS DE CALLE OIALUME

GI - 131

17

JABETZA PROPIEDAD Astigarragako Udala	INGENIARI EGILEA EL INGENIERO AUTOR LBR INGENIERIA PABLO LOBERA CRESPO INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.– COLEGIADO Nº21743	PROIEKTUAREN IZENBURUA TITULO DEL PROYECTO ASTIGARRAGAKO U.E.U. 8.2 AGUI EREMUKO SANEAMENDU SAREAK KONPONTZEKO PROIEKTUA PROYECTO DE REPARACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO DEL ÁMBITO U.E.U. 8.2 AGUI EN ASTIGARRAGA	AZTERKETA REVISION REV 0 URTARRILA 2022 GAKOA CLAVE P2201	ESKALAK ESCALAS A1: 1/250 A3: 1/500	PLANOAREN–IZENBURUA TITULO DEL PLANO FASES DE OBRA Y DESVÍOS DE TRÁFICO OBRA–FASEAK ETA TRAFIKO DESBIDERAKETAK	PLANO–ZNB. Nº PLANO 13 HOJA 1 DE 1 DATA FECHA URTARRILA 2022