Lote 1 Mejora Movilidad y Seguridad Vial 2022 pavimentum

Nº	Lugar	Objeto	m2 Fresado firme 6 cm	tn aflomerado AC22 Base 50/70 S arido calizo	m2 capa 6 cm aglomerado AC11 surf 50/70 D arido ofitico	m2 capa 6 cm aglomerado AC16 surf 50/70 D arido ofitico	m2 Impresión en asfalto + recubrimiento sellado	m2 Demolición hormigón masa	m3 Demolicion hormigón armado	m3 Excavacion	m3 Relleno todo uno	m2 Solera de Hormigón masa	m2 Solera Hormigón armado	m Bordillo recto	m Bordillo curvo	m2 Solado de baldosas graniticas	m3 Solado de baldosas podotactil	m2 Solado de baldosa acanalada	ud Reposicion imbornal	ud Nuevo Imbornal	m Canaleta drenaje	m Reposicion zocalos	coste parcial
1	Asfaltado Jose Zaldua	Reparacion	541,00			541,00																	14.884,42 €
2	Asfaltado Carlos VII	Reparacion	911,00			911,00			400,00				400,00										49.302,08 €
3	Asfaltado Ramon y Cajal paso elevado y parada autobus	Reparacion	468,00			468,00		5,00		2,00	2,00		4,00										13.233,34 €
4	Parche Av Abaro N 7	Reparacion	25,00			25,00																	687,82 €
5	Asfaltado C/ Pizarro con Cristobal Colon	Reparacion	50,00			50,00																	1.375,64 €
6	Asfaltado Av Abaro N 20	Reparacion	252,00			252,00																	6.933,23 €
7	Asfaltado C/ María Vallejo	accesibilidades	421,00	40,00		330,00		111,00		14,00	14,00	111,00		60,00	16,00	71,00	40,00	6,00	4,00	4,00			30.084,12 €
8	Asfaltado C/ Reyes católicos	accesibilidades	382,00	40,00		285,00		149,00		18,00	18,00	149,00		60,00	12,00	89,00	60,00	16,00	5,00	5,00			33.153,59 €
9	Asfaltado Pedro San Martin	Mejora pavimento	1.225,00			1.225,00																	33.703,18 €
10	Asfaltado Villaran	Mejora pavimento	752,00	5,00		752,00																	21.163,90 €
11	Asfaltado Cristobal Mello	Mejora pavimento	898,00			898,00																	24.706,49 €
12	Asfaltado Grumete Diego 21 al 41 (zona superior)	Mejora pavimento	727,00	50,00		1.212,00																	34.336,78 €
13	Asfaltado Grumete Diego	Mejora pavimento	8.682,00	100,00		8.682,00																	248.351,62 €
14	Asfaltado Vial Paque móvil	Mejora pavimento	678,00			1.355,00																	32.043,25 €
15	Asfaltado Mugakoa	Reparacion	435,00			435,00																	11.968,07 €
16	Astaltado C/ Gipuzkoa tramo medio y superior y C/Zuberoa	Mejora pavimento	2.748,00			2.748,00																	75.605,17 €
17	Astaltado C/ Correos tramo inferior	Mejora pavimento	700,00			700,00																	19.258,96 €
18	Asfaltado Gregorio Uzkiano	Mejora pavimento	1.293,00		1.016,00	277,00	1.016,00																53.697,56 €
19	Asfaltado canton Puente Colgante y Mª Diaz Haro	Mejora pavimento	890,00			890,00															16,00		31.245,59 €
20	Asfaltado Av. Repélega	Mejora pavimento	2.353,00			2.353,00																	64.737,62 €
21	Asfaltado San Roque	Mejora pavimento	807,00			807,00																	22.202,83 €
22	Astaltado Av. Kanpazar N 7 al 11	Reparacion	2.075,00			2.075,00																	57.089,06 €
23	Asfaltado General Castaños tramo medio	Reparacion	256,00			256,00																	7.043,28 €
24	Asfaltado aparcamiento Esteban Hernandorena 24 al 36	Reparacion	246,00	108,00		246,00																	17.012,48 €
25	Asfaltado cementerio	Reparacion	588,00		1.175,00																		28.765,87 €
26	Asfaltado Cervantes	Reparacion	432,00			432,00																	11.885,53 €
27	Asfaltado Jose Zaldua zona aparcamiento 2-16	Mejora pavimento	0,00			0,00																	0,00 €
28	Asfaltado Abatxolo del 26 a la calle Tubos y bache	Reparacion	517,00			517,00																	14.224,12 €

Medición	29.352,00	343	2.191	28.722	1.016	265	400	34	34	260	404	120	28	160	100	22	9	9	16	0	
Precio ejecución material	6,50 €	79,71 €	17,32 €	16,62 €	14,29 €	18,43 €	21,63 €	21,18 €	24,31 €	17,14 €	29,29 €	33,39 €	52,25 €	32,34 €	34,40 €	34,40 €	292,05 €	350,00 €	355,00 €	34,67 €	
Precio ejecución contrata	7,74 €	94,85 €	20,61 €	19,78 €	17,01 €	21,93 €	25,74 €	25,20 €	28,93 €	20,40 €	34,86 €	39,73 €	62,18 €	38,48 €	40,94 €	40,94 €	347,54 €	416,50 €	422,45 €	41,26 €	
Importe ejecución material	190.788,00 €	27.340,53 €	37.948,12 €	477.359,64 €	14.518,64 €	4.883,95 €	8.652,00 €	720,12 €	826,54 €	4.456,40 €	11.833,16 €	4.006,80 €	1.463,00 €	5.174,40 €	3.440,00 €	756,80 €	2.628,45 €	3.150,00 €	5.680,00 €	0,00 €	805.626,55 €
Importe ejecución contrata	227.037,72 €	32.535,23 €	45.158,26 €	568.057,97 €	17.277,18 €	5.811,90 €	10.295,88 €	856,94 €	983,58 €	5.303,12 €	14.081,46 €	4.768,09 €	1.740,97 €	6.157,54 €	4.093,60 €	900,59 €	3.127,86 €	3.748,50 €	6.759,20 €	0,00 €	958.695,59 €

Seguridad y Salud	2.359,84 €
Gestion de residuos	40.064,29 €
IVA 21%	210.235,14 €
TOTAL	**1.211.354,87 €**