PROGRAMACIÓN DE OBRA | PLANIFICACIÓN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO		IMPORTES	MESES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
01	SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO	4.675,00	1,00	1,00					
02	TRABAJOS PREVIOS | PROTECCIONES	4.287,95	1,00	1,00					
03	DEMOLICIONES | DESMONTADOS	56.688,99	2,00	1,00	1,00				
04	SOLERA	34.798,19	2,00		1,00	1,00			
05	ESTRUCTURA	94.238,27	2,00		1,00	1,00			
06	CUBIERTA TÉCNICA	16.817,03	1,00			1,00			
07	ALBAÑILERÍA INTERIOR	61.818,80	2,00			1,00	1,00		
08	CARPINTERÍA DE MADERA	40.347,28	2,00				1,00		1,00
09	CARPINTERÍA DE METAL	66.639,57	1,00				1,00		
10	PAVIMENTOS	33.534,25	2,00					1,00	1,00
11	VIDRIO	13.421,52	1,00						1,00
12	PINTURA	47.663,93	1,00						1,00
13	ASCENSOR	39.705,33	2,00			1,00		1,00	
14	EQUIPAMIENTO ARQUITECTÓNICO	42.792,40	1,00						1,00
15	INSTALACIONES	147.705,19	4,00			1,00	1,00	1,00	1,00
16	SEGURIDAD Y SALUD	18.456,75	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	GESTIÓN DE RESIDUOS	4.321,78	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	CONTROL DE CALIDAD	11.883,78	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PROGRAMACIÓN DE OBRA | VALORACIÓN MENSUAL

CAPÍTULO		IMPORTES	MESES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
01	SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO	4.675,00	1,00	4.675,00	-	-	-	-	-
02	TRABAJOS PREVIOS | PROTECCIONES	4.287,95	1,00	4.287,95	-	-	-	-	-
03	DEMOLICIONES | DESMONTADOS	56.688,99	2,00	28.344,50	28.344,50	-	-	-	-
04	SOLERA	34.798,19	2,00	-	17.399,10	17.399,10	-	-	-
05	ESTRUCTURA	94.238,27	2,00	-	47.119,14	47.119,14	-	-	-
06	CUBIERTA TÉCNICA	16.817,03	1,00	-	-	16.817,03	-	-	-
07	ALBAÑILERÍA INTERIOR	61.818,80	2,00	-	-	30.909,40	30.909,40	-	-
08	CARPINTERÍA DE MADERA	40.347,28	2,00	-	-	-	20.173,64	-	20.173,64
09	CARPINTERÍA DE METAL	66.639,57	1,00	-	-	-	66.639,57	-	-
10	PAVIMENTOS	33.534,25	2,00	-	-	-	-	16.767,13	16.767,13
11	VIDRIO	13.421,52	1,00	-	-	-	-	-	13.421,52
12	PINTURA	47.663,93	1,00	-	-	-	-	-	47.663,93
13	ASCENSOR	39.705,33	2,00	-	-	19.852,67	-	19.852,67	-
14	EQUIPAMIENTO ARQUITECTÓNICO	42.792,40	1,00	-	-	-	-	-	42.792,40
15	INSTALACIONES	147.705,19	4,00	-	-	36.926,30	36.926,30	36.926,30	36.926,30
16	SEGURIDAD Y SALUD	18.456,75	6,00	3.076,13	3.076,13	3.076,13	3.076,13	3.076,13	3.076,13
17	GESTIÓN DE RESIDUOS	4.321,78	6,00	720,30	720,30	720,30	720,30	720,30	720,30
18	CONTROL DE CALIDAD	11.883,78	6,00	1.980,63	1.980,63	1.980,63	1.980,63	1.980,63	1.980,63
	TOTAL PEM	**739.796,01**		**43.084,50**	**98.639,78**	**174.800,67**	**160.425,96**	**79.323,14**	**183.521,96**
	CERTIFICACIONES MENSUALES			**43.084,50**	**98.639,78**	**174.800,67**	**160.425,96**	**79.323,14**	**183.521,96**
				5,82%	**13,33%**	**23,63%**	**21,69%**	**10,72%**	**24,81%**
	CERTIFICACIONES ACUMULADAS			**43.084,50**	**141.724,27**	**316.524,95**	**476.950,91**	**556.274,05**	**739.796,01**
				5,82%	**19,16%**	**42,79%**	**64,47%**	**75,19%**	**100,00%**

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

IKUS-ONETSIA
Ikus-oneste data - Fec. de visado:2026/01/14 - 14/01/2026 || Arkitektura Zerbitzua - Servicio de Arquitectura
Egiaztapen Kode Segurua - Código Seguro de Verificación: IKON2764db4e-671c-46ea-ad0f-ca3a6e81d3e4
Egiaztatzeko URL-a - URL de verificación: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks