gecasa energia

AÑARBE II ZENTRAL HIDROELEKTRIKOAN HOBEKUNTZA-JARDUEREN PROIEKTUA

PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AÑARBE II



MEMORIA
7. eranskina.- Lan-plana

MEMORIA
Anejo 7.- Programa de trabajos

Proiektuaren zuzendaria:	Maider Arregi Intxausti, ICCP	Dirección del Proyecto
Proiektuaren egileak:	Josu Agirrezabalaga, ICCP Marina Ojanguren, ICCP	Autoría del Proyecto
Udal Barrutia:	Goizueta	Término municipal
Data:	Septiembre 2024 Iraila	Fecha
Klabea:	GE.23/67	Clave

sestra
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

7. ERANSKINA.- LAN-PROGRAMA

ANEJO 7.- PROGRAMA DE TRABAJOS

PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AÑARBE II

- PROGRAMA DE TRABAJOS -

ACTIVIDADES	DURACIÓN
	MESES: 1 (1–4) · 2 (5–8) · 3 (9–12) · 4 (13–16) · 5 (17–20)
	SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 COMPUERTA CANAL DE SALIDA	
Excavación y macizados exteriores	1
Obra de fábrica	2
Colocación de compuerta y pasarela	1
2 ACCESO A GALERÍA	
Demoliciones	1
Escaleras y nueva trampilla	1
Cimentación polipasto	2
Instalación polipasto y complementos	1
3 GALERÍA: OBRA CIVIL	
Demoliciones	2
Preparación de bases para apoyo de pasarelas	
Pasarelas y refuerzos	1
4 GALERÍA: REMODELACIÓN HIDRÁULICA	
Preparación de apoyos y trabajos previos	2
Retirada de tubos existentes	2
Colocación de apoyos	1
Obra hidráulica	5
5 URBANIZACIÓN	
Demoliciones y movimiento de tierras	1
Firmes y pavimentos	2
Complementos	1
GESTION DE RESIDUOS	24
CONTROL DE CALIDAD	24
SEGURIDAD Y SALUD	24